


নং-৩৫.০০.০০০০.০৩২.০৬.০১১.১৮-১০১

তারিখঃ ২১ ফাল্গুন ১৪২৫
০৫ মার্চ ২০১৯

বিষয়ঃ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।


(মোঃ সামীমুজ্জামান)
উপপ্রধান
ফোন-৯৫১৪২৬৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃ: আ: পরিচালক-৫)
- ২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ: উপসচিব, বাজেট শাখা-১৬)
- ৩। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৪। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৫। সদস্য (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৬। সদস্য (ভৌত অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৭। ই-ইনসি, সেনা সদর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
- ৮। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৯। অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১০। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট/উন্নয়ন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১১। নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন দক্ষিণ), ঢাকা
- ১২। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা (নতুন প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনাসহ)
- ১৩। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, পরিবহন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
- ১৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
- ১৫। যুগ্ম-প্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১৬। মহা পরিচালক, সদর দপ্তর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রাকশন ব্রিগেড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
- ১৭। মহা পরিচালক, সদর দপ্তর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রাকশন ব্রিগেড, দামপাড়া আর্মি ক্যাম্প, চট্টগ্রাম
- ১৮। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, গোপালগঞ্জ, সিলেট জোন
- ১৯। প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভুলতায় ৪ লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ২০। প্রকল্প পরিচালক, তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ, গড সাহেব রোড, হিলটপ, রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম
- ২১। প্রকল্প পরিচালক, নারায়নগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ১৩২ নিউ বেইলী রোড, শান্তি নগর, ঢাকা
- ২২। প্রকল্প পরিচালক, বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ, সড়ক গবেষণাগার, ঢাকা
- ২৩। প্রকল্প পরিচালক, গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ অংশ), সেতু ভবন, বনানী ঢাকা
- ২৪। প্রকল্প পরিচালক, গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ), এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা
- ২৫। প্রকল্প পরিচালক, SASEC Road Connectivity: Improvement of Joydebpur-Chandra-Tangail-Elenga-Road (N-4) to 4-lane Highway, হাউজ নং-১২৭, সড়ক নং-২, ব্লক-এ নিকেতন, গুলশান, ঢাকা-১২১২
- ২৬। প্রকল্প পরিচালক, সাসেক সংযোগ সড়ক-২ : হাটিকামরুল-রংপুর জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ২৭। প্রকল্প পরিচালক, ২য় কাঁচপুর, মেঘনা, গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প, বনানী, ঢাকা
- ২৮। প্রকল্প পরিচালক, TA for Sub Regional Road Transport Project Preparatory Facility প্রকল্প, ১৩২ নিউ বেইলী রোড, শান্তি নগর, ঢাকা।
- ২৯। প্রকল্প পরিচালক, TA for Detailed Study & Design of Dhaka-Chattagong Express Way on PPP Basis, ১৩২ নিউ বেইলী রোড, শান্তি নগর, ঢাকা।
- ৩০। প্রকল্প পরিচালক, ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্প (ডব্লিউবিবিআইপি), সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা
- ৩১। প্রকল্প পরিচালক, মাতারবাড়ি কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক নির্মাণ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা
- ৩২। প্রকল্প পরিচালক, এস্টাব্লিশিং অফ ক্লিয়ারিং হাউজ ফর ইন্টিগ্রেটিং ট্রান্সপোর্ট টিকেটিং সিস্টেম ইন ঢাকা সিটি এরিয়া, ডিটিসিএ, নগর ভবন
- ৩৩। প্রকল্প পরিচালক, ডিটিসিএ এর সক্ষমতাবৃদ্ধিকরণ, নগর ভবন, ঢাকা

চলমান পাতা-২

- ৩৪। প্রকল্প পরিচালক, ইনট্রিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, নগর ভবন, ঢাকা
- ৩৫। প্রকল্প পরিচালক, ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, ময়মনসিংহ সড়ক সার্কেল, ময়মনসিংহ
- ৩৬। প্রকল্প পরিচালক, ক্রস-বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ), বাড়ী নং-১০, রোড নং-১, ব্লক-এফ, বনানী, ঢাকা
- ৩৭। প্রকল্প পরিচালক, বিআরটিসি'র জন্য বাস সংগ্রহ, বিআরটিসি ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
- ৩৮। প্রকল্প পরিচালক, বিআরটিসি'র জন্য ট্রাক সংগ্রহ, বিআরটিসি ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
- ৩৯। প্রকল্প পরিচালক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা সড়ক সার্কেল), এলেন বাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৪০। প্রকল্প পরিচালক, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৪১। প্রকল্প পরিচালক, “আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়কে চারলেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ”
সড়ক ভবন, কুমিল্লা
- ৪২। প্রকল্প পরিচালক, ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ, ব্রিজ ম্যানেজমেন্ট উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৪৩। প্রকল্প সমন্বয়ক, (ক) ৯বম, ১০ম ও ১১তম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ, (খ) মীরেশ্বরাই-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ,
- ৪৪। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৪৫। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, ঢাকা
- ৪৬-৫০। উপ-সচিব (রক্ষণাবেক্ষণ/জিএফডিপি/ডিএফডিপি)/উপ-প্রধান (পরিঃ ও কার্যঃ/সওজ জিওবি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৫১-৫২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং সার্কেল/পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সার্কেল, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৫৩-৫৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, কার্যক্রম বিভাগ/মূল্যায়ন বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৫৫-৫৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক বিভাগ, ঢাকা/গাজীপুর/নরসিংদী/.....

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণীটি এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ৪। যুগ্মপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৫। উপপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৬-৭। অফিস কপি/মাস্টার কপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ঠ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
তারিখ : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল ১১:০০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

১. উপস্থাপনা

সভাপতির সম্মতিক্রমে যুগ্মপ্রধান সভাকে জানান যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এডিপি'র আওতায় বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ঠ ২৬টি প্রকল্প রয়েছে (টিএ ০৯টি, বিনিয়োগ ১৭টি)। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে চলতি অর্থবছরে মোট ২০১৮৯.২৯ কোটি (প্রকল্প সাহায্য ৭৪৭০.২৬ কোটি ও জিওবি ১২৭১৯.০৩ কোটি) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্প সাহায্য খাতে ১৯৫০.৯৬ কোটি টাকা (২৬.১২%) ব্যয় করা হয়।

২. উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাভিত্তিক প্রকল্পওয়ারী আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সংস্থা : ডিএমটিসিএল			
১. ঢাকা মাস ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১/৭/১২-৩০/৬/২৪)	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তথ্যাদি নিয়মিতভাবে মাসের ১/২ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। কাজের গতি ত্বরান্বিত করে বৈদেশিক সহায়তা খাতে অর্থ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। পিএ অংশে ৪০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ এডিপি'তে প্রতিফলনের জন্য সভায় আলোচনা হয়।	(ক) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তথ্যাদি নিয়মিতভাবে মাসের ১/২ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) কাজের গতি ত্বরান্বিত করে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (গ) পিএ অংশে ৪০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ এডিপি'তে প্রতিফলন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২. টিএ ফর এমআরটি লাইন-১ (ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস) (১-৭-১৭ হতে ৩০-০৬-২০)	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তথ্যাদি নিয়মিতভাবে মাসের ১ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক আরএডিপি বরাদ্দ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পুনরায় প্রেরণ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তথ্যাদি নিয়মিতভাবে মাসের ১ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক আরএডিপি বরাদ্দ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পুনরায় প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
সংস্থা : ডিটিসিএ			
৩. ঢাকা ইনট্রিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট (১/৭/১৫-৩১/১২/১৯)	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে মাসের ১ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজন বিধায় আরডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। (খ) মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন মাসের ১ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (গ) প্রকল্পটি সংশোধন প্রয়োজন হলে আরডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক
৪. Technical Assistance to DTCA (১/৭/১৫ - ৩১/১২/১৮)	প্রকল্পটির মেয়াদ ০৬ মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব ইআরডি ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) দাতাসংস্থা কর্তৃক প্রকল্পের পরামর্শকের মেয়াদ বৃদ্ধি না করার বিষয়ে সুপারিশের প্রেক্ষিতে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক আরএডিপি বরাদ্দ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
৫. ঢাকা মেট্রো প্রজেক্ট প্রিপারেটরি টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স প্রজেক্ট (১/৭/১৫ - ৩০/৬/১৯)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Inception রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। উক্ত রিপোর্টের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Inception রিপোর্টের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক

৬. দি ফিজিবিলিটি স্টাডি অন ঢাকা ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট (এমআরটি লাইন-১ এন্ড এমআরটি লাইন-৫) প্রজেক্ট (১১/১৭-৩১/১২/১৯)	জাইকা স্ট্যাডি টীম কর্তৃক এমআরটি লাইন-১ ও ৫ এর ড্রাফট রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। উক্ত রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। চলতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে পারবে না বলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন।	(ক) ড্রাফট রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) চলতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে নির্ধারিত সময়ে মধ্যে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
সংস্থা : বিআরটিসি			
৭. বিআরটিসি'র জন্য বাস সংগ্রহ (১-২-১৬ হতে ৩০-৬-১৯)	মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার পরামর্শ দেয়া হয়।	মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও চেয়ারম্যান বিআরটিসি
৮. বিআরটিসি'র জন্য ট্রাক সংগ্রহ (০১-২-২০১৬ হতে ৩০-০৬-২০১৯)	মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার পরামর্শ দেয়া হয়।	মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও চেয়ারম্যান বিআরটিসি
৯. Capacity Building and Repair of Single Decker CNG Buses of BRTC Under EDCF Grant as Additional Assistance (AA)" (০১/১২/২০১৮-১৩/০৪/২০১৯)	প্রকল্প কার্যক্রমের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) প্রকল্প কার্যক্রমের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। (খ) কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও চেয়ারম্যান বিআরটিসি
সংস্থা : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর			
১০. তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ (১/৭/০৩-১৩/০৫/১৯)	ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
১১. নারায়নগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১/১১/২০১০-৩০/০৬/২১)	কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম ত্বরান্বিত করে এডিপি বরাদ্দ সম্পূর্ণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রকল্প কার্যক্রম ত্বরান্বিত করে এডিপি বরাদ্দ সম্পূর্ণ নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
১২. বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ (১/৪/২০১২-৩০/০৪/২০২১)	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি'র আলোকে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি'র আলোকে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
১৩. গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) (১/১২/১২-৩০/০৬/২০২০)	প্রকল্পে যে ৪টি ফ্লাইওভারের কাজ চলমান রয়েছে তা জুন/২০২০-এ শেষ হবে। বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	ক) প্রকল্পে যে ৪টি ফ্লাইওভারের কাজ চলমান রয়েছে তা জুন/২০২০-এ শেষ করতে হবে। খ) বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ ও প্রকল্প পরিচালক এবং পরিকল্পনা উইং
১৪. SASEC Road Connectivity Improvement of Joydebpur-Chandra-Tangail-Elenga-Road (N-4) to 4-lane Highway. (০৭/০৪/১৩-৩০/৬/২০)	প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে বাস্তবায়ন কাজ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে বাস্তবায়ন কাজ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
১৫. ২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা, ২য় গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (১/৪/১৩-৩১/১০/২১)	বর্তমান অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ডিপিপি'র সংশোধনের প্রয়োজন বিধায় আগামী ১০ মার্চ ২০১৯ এর মধ্যে সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার পরামর্শ দেয়া হয়।	ক) বর্তমান অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। খ) সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে আগামী ১০ মার্চ ২০১৯ এর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
১৬. মাতারবাড়ি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	জমি অধিগ্রহণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। বর্তমান অর্থবছরে বরাদ্দকৃত	(ক) জমি অধিগ্রহণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও

সংযোগ সড়ক নির্মাণ (১/৭/১৫-৩০/৬/২০)	অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(খ) বর্তমান অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	উন্নয়ন উইং
১৭. ডব্লিউবিবিআইপি (১/১০/১৫-৩০/৬/২০)	২২টি ব্রিজ ছাড়া বাকি সব ব্রিজের কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত হবে। মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী
১৮. ক্রস-বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ) (১/৪/১৬-৩০/৬/২২)	বর্তমান অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা যাবে না। ফলে সংশোধিত আরএডিপি'তে ৫০ কোটি টাকা কম প্রতিফলন করার পরামর্শ দেয়া হয়।	সংশোধিত আরএডিপি'তে ৫০ কোটি টাকা কম প্রতিফলন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী
১৯. সাসেক সংযোগ সড়ক-২: হাটিকামরুল-রংপুর জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ (০১/৯/২০১৬-৩১/৮/২০২১)	এ প্রকল্পের অধীনে গাইবান্ধা ও বগুড়া ডিসি অফিসে ভূমি অধিগ্রহণের জটিলতা রয়েছে। জটিলতা নিরসনে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেয়া হয়। আরএডিপি প্রস্তাব পুনরায় ২৮-০২-২০১৯ তারিখের মধ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) গাইবান্ধা ও বগুড়া ডিসি অফিসে ভূমি অধিগ্রহণের জটিলতা নিরসনে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) আরএডিপি প্রস্তাব পুনরায় ২৮-০২-২০১৯ তারিখের মধ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী এবং উন্নয়ন উইং
২০. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ (১-১-১৭ হতে ৩০-০৬-২০)	এ প্রকল্পের আওতায় যেসকল যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হবে তা যেন সওজ এর অন্য প্রকল্পের যন্ত্রপাতি সংগ্রহের সাথে ডুপ্লিকেশন না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখার জন্য অধিদপ্তরকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	এ প্রকল্পের আওতায় যেসকল যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হবে তা যেন সওজ এর অন্য প্রকল্পের যন্ত্রপাতি সংগ্রহের সাথে ডুপ্লিকেশন না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।	ইআরডি ও সওজ অধিদপ্তর
২১. আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়কে ৪-লেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ (১-৪-১৭ হতে ৩০-৬-২০)	বর্তমান অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	বর্তমান অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (কুমিল্লা জোন)
২২. রাজাপুর-নৈকাটি-বেকুটিয়া-পিরোজপুর সড়কের (জেড-৮৭০২) ১২তম কিলোমিটারে বেকুটিয়া ঝাঁচা নদীর উপর ৮ম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ (১/১০/১৭-৩১/১/২১)	প্রকল্পের কার্যক্রম ভালভাবে চলমান রয়েছে। সিডি ভ্যাট খাতে সামান্য সমস্যা রয়েছে। সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমান অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	ক) সিডি ভ্যাট খাতের সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যক্রম উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। খ) বর্তমান অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী এবং পরিকল্পনা উইং
২৩. Technical Assistance for Detailed Study & Design of Dhaka-Chittagong Express Way on PPP Basis. (১/৩/১৩-৩০/০৬/১৯)	সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র আলোকে অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে জেলা প্রশাসকদের কাছ থেকে মতামত নেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	ক) সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র আলোকে অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। খ) প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে জেলা প্রশাসকদের কাছ থেকে মতামত নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও ডিএফডিপি শাখা
২৪. Technical Assistance for Sub-Regional Road Transport Project Preparatory Facility-II (১/৭/১৫-৩০/৬/২০১৯)	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্রিজসমূহ ৬ মিটার উঁচু করে নির্মাণের পরামর্শ দেয়া হয়। অতিরিক্ত সচিব উন্নয়ন মহোদয়ের সভাপতিত্বে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করার পরামর্শ দেন।	অতিরিক্ত সচিব উন্নয়ন মহোদয়ের সভাপতিত্বে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও পরিকল্পনা উইং
২৫. ব্রিজ ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (টিএ-৩) (১-৯-১৫ হতে ৩১-১২-১৮)	প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির পিসিআর দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের পরামর্শ দেয়া হয়।	প্রকল্পটির পিসিআর দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ব্রিজ ম্যানেজমেন্ট উইং
২৬. ইমারজেন্সি এসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট কক্সবাজার-টেকনাফ রোড (এন-১) ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ১/১০/১৮-৩০/৬/২০২১)	বর্তমান অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক

অন্যান্য প্রকল্পসমূহ			
২৭. ঢাকা সার্কুলার রুট	আগামী ১০ মার্চ এর মধ্যে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশনা দেয়া হয়।	আগামী ১০ মার্চ এর মধ্যে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	অতিঃ প্রাধান প্রকৌশলী (ঢাকা জোন)
২৮. পিপিপি তালিকাভুক্ত প্রকল্প	পিপিপিভুক্ত বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলাদা আলাদাভাবে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পিপিপি প্রকল্পসমূহের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও পিপিপি কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। নতুনভাবে চিহ্নিত ৭টি প্রকল্প তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়।	(ক) পিপিপিভুক্ত বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলাদা আলাদাভাবে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। (খ) প্রকল্পসমূহের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে জরুরীভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (গ) পিপিপি প্রকল্পের বিষয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বান করতে হবে।	পিপিপি সেল প্রধান, সওজ অধিদপ্তর ও পরিকল্পনা উইং এবং উন্নয়ন উইং
২৯. এসডিজি	এ বিভাগের সাথে সম্পর্কিত এসডিজির বিভিন্ন টার্গেটসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি-না তা তদারকির জন্য সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা দেন।	এ বিভাগের সাথে সম্পর্কিত এসডিজি বিভিন্ন টার্গেটসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি-না তা তদারকি করতে হবে। এ বিষয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বান করতে হবে।	এসডিজি
৩০. বিবিধ	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহ নিজ নিজ প্রকল্প পরিচালকের সাথে নিয়মিত সভা আহ্বান করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। গুনগত মান বজায় রেখে চলতি অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত, অনিশ্চয়তা কোন বিষয় থাকলে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে অব্যাহত যোগাযোগের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা, নির্ধারিত সময়ে অর্থছাড় এবং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে কাজের অগ্রগতি অনুযায়ী বিল পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্য সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসের ১ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া আরএডিপি'র প্রস্তাব সংশোধন করে আগামী ১৮/০২/২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সকল সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহ নিজ নিজ প্রকল্প পরিচালকের সাথে নিয়মিত সভা করবে। (খ) প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে অবশিষ্ট মাসসমূহের আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা প্রতিবেদন পরবর্তী ২ সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; (গ) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে অব্যাহত যোগাযোগের মাধ্যমে নিষ্পত্তি বিষয় সম্পন্ন করবে; এবং (ঘ) কাজের অগ্রগতি অনুযায়ী ঠিকাদারের পাওনা বিল পরিশোধ করে আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি করতে হবে। (ঙ) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসের ১ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (চ) আরএডিপি'র প্রস্তাব সংশোধন করে আগামী ১৮/০২/২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সকল সংস্থা, সকল প্রকল্প পরিচালক

৩. অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে আন্তরিক ও আরো উদ্যোগী হতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।


 (মোঃ নজরুল ইসলাম)
 সচিব