

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা
www.rthd.gov.bd


নং-৩৫.০০.০০০০.০৩২.০৬.০১২.১৭-২১৫

তারিখঃ ০৬-০৫-২০১৮

বিষয়ঃ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্যপুঁজি প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৯ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (sajalpol@gmail.com) ঠিকানায় প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।



(তওহীদ আহমদ সজল)

সিনিয়র সহকারী প্রধান

ফোন-৯৫১৪২৬৬

E-mail: sajalpol@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
- ২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ বাজেট শাখা-১৬)
- ৩। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৪। সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৫। সদস্য (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৬। সদস্য (ভৌত অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৭। অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৮। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৯। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
- ১০। নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
- ১১। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালককে বিতরণের অনুরোধসহ)
- ১২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১৩। উপসচিব (ডিএফডিপি শাখা), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১৪। প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, নিউ ইন্সটন, ঢাকা
- ১৫। প্রকল্প পরিচালক, SASEC Road Connectivity: Improvement of Joydebpur-Chandra-Tangail-Elenga-Road (N-4) to 4-lane Highway, হাটজ নং-১২৭, সড়ক নং-২, ব্লক-এ নিকেতন, গুলশান, ঢাকা-১২১২
- ১৬। প্রকল্প পরিচালক, সাসেক সংযোগ সড়ক-২ : হাটিকামরুল-রংপুর জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ১৭। প্রকল্প পরিচালক, ২য় কাঁচপুর, মেঘনা, গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প, বনানী, ঢাকা
- ১৮। প্রকল্প পরিচালক, গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট, বাসা নং-৪ (তয় তলা), রোড নং-২১, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা
- ১৯। প্রকল্প পরিচালক, নারায়নগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প প্রকল্প, বনানী, ঢাকা
- ২০। প্রকল্প পরিচালক, বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ প্রকল্প, সড়ক গবেষণাগাড়, পাইকপাড়া, মিরপুর
- ২১। প্রকল্প পরিচালক, তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ, গড সাহেব রোড, হিলটপ, রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম
- ২২। প্রকল্প পরিচালক, ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্প (ডব্লিউবিবিআইপি), সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা
- ২৩। প্রকল্প পরিচালক, মাতারবাড়ি কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক নির্মাণ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা
- ২৪। প্রকল্প পরিচালক, Technical Assistance for Sub Regional Road Transport Project Preparatory Facility-২ প্রকল্প, ১৩২ নিউ বেইলী রোড, শান্তি নগর, ঢাকা।
- ২৫। প্রকল্প পরিচালক, Technical Assistance for Detailed Study & Design of Dhaka-Chattagong Express Way on PPP Basis শীর্ষক প্রকল্প, ১৩২ নিউ বেইলী রোড, শান্তি নগর, ঢাকা।
- ২৬। প্রকল্প পরিচালক, এস্টাব্লিশিং অফ ক্লিয়ারিং হাটজ ফর ইন্টিগ্রেটিং ট্রান্সপোর্ট টিকেটিং সিস্টেম ইন ঢাকা সিটি এরিয়া, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
- ২৭। প্রকল্প পরিচালক, ডিটিসিএ এর সক্ষমতাবৃদ্ধিকরণ, নগর ভবন, ঢাকা
- ২৮। প্রকল্প পরিচালক, ইনট্রিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, নগর ভবন, ঢাকা
- ২৯। প্রকল্প পরিচালক, ক্রস-বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ), বনানী, ঢাকা
- ৩০। প্রকল্প পরিচালক, বিআরটিসি'র জন্য বাস সংগ্রহ, বিআরটিসি ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
- ৩১। প্রকল্প পরিচালক, বিআরটিসি'র জন্য ট্রাক সংগ্রহ, বিআরটিসি ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
- ৩২। প্রকল্প পরিচালক, ২য় ভারতীয় ক্রেডিট লাইনের আওতায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ প্রকল্প, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৩৩। প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী), আশুগঞ্জ-আখাউড়া মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, কুমিল্লা জোন,
- ৩৪। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, ঢাকা

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	
◇	সিস্টেম এনালিস্ট (বিআরটিসি) সিনিয়র প্রোগ্রামার (সওজ)
◇	প্রোগ্রামার (বিআরটিসি)
◇	সহকারী প্রোগ্রামার (ডিএমটিসিএল)
◇	সংঃ মেঃ ইঞ্জিঃ (ডিটিসিএ/সওজ)
◇	নথি
	ডায়েরি নং-
	তারিখঃ-

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণীটি এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ৪। যুগ্মপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৫। উপপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৬-৭। অফিস কপি/মাস্টার কপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: মোঃ নজরুল ইসলাম সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
তারিখ	: ১৯ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সময়	: সকাল ১০:০০ মিনিট
স্থান	: সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট-ক
১. উপস্থাপনা	

সভাপতির সম্মতিক্রমে যুগ্মপ্রধান সভাকে জানান যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের এডিপি'র আওতায় বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি ২১টি প্রকল্প রয়েছে (টিএ ০৭টি, বিনিয়োগ ১৪টি)। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে চলতি অর্থবছরে মোট ১০৪২৪.৪০ কোটি (প্রকল্প সাহায্য ৭৬৫৫.৭১ কোটি ও জিওবি ২৭৬৬.৬৯ কোটি) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৩৯৮৪.৪৮ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য ৩২১৭.৫৮ ও জিওবি ৭৬৬.৯০ কোটি) ব্যয় হয়েছে। বৈদেশিক সাহায্য ব্যয়ের হার ৪২.০৩%। উন্নয়ন সহযোগী সংস্কারভিত্তিক প্রকল্পওয়ারী আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২. জাইকার অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প			
সংস্থা : ডিটিসিএ			
২.১ টাকা মাস ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১/৭/২০১২-৩০/৬/২০২৪)	জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এবং সরকারের ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত এ প্রকল্পটির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পটির কার্যক্রম আট (০৮)টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্যাকেজ ০১ এর কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। প্যাকেজ ০২, ০৩ ও ০৪ এর কাজ চলমান। প্যাকেজ নং ০৫ ও ০৬ এর ইউটিলিটি শিফটিং চলমান রয়েছে। এ দুটি প্যাকেজের দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্যাকেজ ০৭ এর নিগোসিয়েশন শুরু হয়েছে। প্যাকেজ ৮ এর ক্রয়চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম চলছে। প্রকল্প সাহায্যসহ আরএডিপি'তে প্রদত্ত বরাদ্দের ব্যয় নিশ্চিতকরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্পের পিআইসি/পিএসসি সভা জরুরীভিত্তিতে আহ্বান করতে হবে।	(ক) প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) ইউটিলিটি শিফটিং দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (গ) প্যাকেজ ৫, ৬ ও ৭ এর দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (ঘ) প্রকল্প সাহায্যসহ আরএডিপি'তে প্রদত্ত বরাদ্দের ব্যয় নিশ্চিতকরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ঙ) জরুরীভিত্তিতে পিআইসি সভা করতে হবে। অতঃপর পিএসসি সভা আহ্বান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক এবং পরিকল্পনা উইং
২.২ এস্টাব্লিশিং অফ ক্লিয়ারিং হাউজ ফর ইন্টিগ্রেটিং ট্রান্সপোর্ট টিকেটিং সিস্টেম ইন ঢাকা সিটি এরিয়া (১/৭/২০১৪-৩০/৬/২০১৮)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, র্যাপিড পাস এর কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে এবং যাত্রী/ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নানামুখী ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গুলশান সংলগ্ন হাতিরঝিলে চলাচলরত সার্কুলার সড়ক রুটে র্যাপিড পাস প্রচলনের বিষয়ে শীঘ্রই চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে। অপারেটর বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ও যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর ও ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রচারণা অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	অপারেটর বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ও যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর ও ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	ডিটিসিএ ও প্রকল্প পরিচালক
২.৩ ইনট্রিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট (১/৭/২০১৫-৩০/৬/২০১৮)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, সকল ইন্টারসেকশনসহ প্রকল্পের কাজ উল্লেখযোগ্য গতিতে চলছে। অগ্রগতি প্রায় ৭০%। তবে জাইকার বিলম্বের কারণে আইটিএস সরঞ্জাম যথাসময়ে ক্রয় করা যাচ্ছে না বিধায় মেয়াদ বৃদ্ধি প্রয়োজন। মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এজন্য নির্ধারিত ছকে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (খ) প্রকল্পের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক

সংস্থা : সওজ অধিদপ্তর			
২.৪ ২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা, ২য় গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (১/৪/২০১৩-৩১/১০/২০২১)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে চলমান রয়েছে। তিনি সেতুরই সুপারস্ট্রাকচারের কাজ চলছে। তিনি আরো বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ডিপিপি-তে কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত/পরিবর্তন করা প্রয়োজন। বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হচ্ছে। প্রকল্পের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২.৫ মাতারবাড়ি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক নির্মাণ (১/৭/২০১৫-৩০-০৬/২০২০)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্যাকেজ ৩.৩ এবং প্রস্তাবিত প্যাকেজ ৩.২.১ এর জন্য Resettlement Action Plan (RAP) বিষয়ে জাইকার Environmental Review সমাপ্ত হলে আগামী জুন ২০১৮ এর মধ্যে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে। জাইকার Environmental Review Team এর চাহিদা মোতাবেক প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয়েছে এবং তার প্রেক্ষিতে প্রাথমিক ধাপের Review সম্পন্ন হয়েছে। জাইকার সম্মতি পাওয়া গেলে ৩.২.১ এর দরপত্র আহ্বান করা সম্ভব হবে। প্যাকেজ ৩.৩ এর আওতাধীন জমির শ্রেণী সংক্রান্ত জটিলতার বিষয়ে এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মহোদয়কে জানানোর উদ্দেশ্যে প্রকল্প পরিচালকের পক্ষ হতে সমস্যার বিস্তারিত বিবরণ গত ২৫ মার্চ ২০১৮ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভায় আরো জানানো হয় যে, পোর্ট সংযোগের জন্য বিকল্প এলাইনমেন্টের উদ্যোগ গ্রহণ করায় প্যাকেজ ৩.২.২ এর আওতাধীন সড়কটির জন্য ভূমি অধিগ্রহণ না করে শুধুমাত্র সড়ক মেরামতের মাধ্যমে সড়কটি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রাখার অনুরোধ জানিয়ে জাইকার সাথে আলোচনা চলছে। এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(ক) প্যাকেজ ৩.২.১ ও ৩.৩ এর ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ বিষয়ে জাইকার Environmental Review দ্রুত সমাপ্তি ও প্যাকেজের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্মতির জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) প্যাকেজ ৩.৩ এর আওতাধীন জমির শ্রেণী সংক্রান্ত জটিলতার বিষয়ে এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মহোদয়কে জানাতে হবে। (গ) প্যাকেজ ৩.২.২ এর আওতাধীন সড়কটির জন্য ভূমি অধিগ্রহণ না করে শুধুমাত্র মেরামতের জন্য সড়কটি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রাখার বিষয়ে সম্মতির জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও উন্নয়ন উইং
২.৬ ডলিউবিবিআইপি (১/১০/২০১৫-৩০/৬/২০২০)	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ৩০টি সেতুর কাজ শুরু হয়েছে। শীঘ্রই অবশিষ্ট সেতুসমূহের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হবে। অতিরিক্ত ২১টি সেতু সংস্থানের বিষয়ে জাইকার সম্মতি পাওয়া গেলে সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যাবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। জাইকার চূড়ান্ত সম্মতি পাওয়া না গেলেও সেতুর ডিজাইন প্রণয়নের সম্মতি পাওয়া গেছে।	(ক) প্রকল্পের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) অতিরিক্ত সেতুর সংস্থানের বিষয়ে দ্রুত জাইকার সম্মতি প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী
২.৭ ক্রস-বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ) (১/০২/২০১৬-৩১/৬/২০২২)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের আওতাধীন ০৪টি প্যাকেজ রয়েছে। প্যাকেজসমূহের দরপত্র দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে। ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি সওজ অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। দ্রুত ভূমি অধিগ্রহণ, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করার এবং সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করতে হবে। (গ) দ্রুত সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী
২.৮ ব্রিজ ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (টিএ-৩) (১-৯-১৫ হতে ৩১-৩-১৮)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের আওতাধীন প্রশিক্ষণ ও সেতু ইন্সপেকশন কার্যক্রম চলমান আছে। ইন্সপেকশন শেষে প্রাপ্ত তথ্যাদি সফটওয়্যারে এন্ট্রি দেয়া হবে। রিপোর্টের ভিত্তিতে সেতুসমূহ পুনর্বাসনের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হবে। প্রকল্পের সংশোধিত টিপিপি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়।	(ক) প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। (খ) প্রকল্পের সংশোধিত টিপিপি অনুমোদিত হলে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ব্রিজ ম্যানেজমেন্ট উইং ও পরিকল্পনা উইং

৫. কুয়েত ফান্ডের অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প		
৫.১ ভূমি কণ্ঠস্বী সেতু নির্মাণ (১/৭/০৩-৩১/১২/১৮)	প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, প্রকল্পের পূর্ত কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। আশা করা যাচ্ছে যে, প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। প্রকল্পের প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত ডিপিপি'র উপর পুনঃপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত ডিপিপি পুনর্গঠন করে সওজ অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।	প্রকল্পের প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
৫.২ বরিশাল- পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ (১/৪/২০১২-৩০/০৪/২০২১)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, মূল সেতুর কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ডিজাইন পরিবর্তনের কারণে ভেরিয়েশন প্রয়োজন হবে। ভেরিয়েশন প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) ভেরিয়েশন প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
৬. সৌদি ফান্ডের অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প		
সংস্থা: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর		
৬.১ নারায়নগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১/১১/২০১০-৩১/১২/২০১৭)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, সম্প্রতি ঠিকাদারকে মোবাইলাইজেশন এ্যাডভান্স প্রদান করা হয়েছে। সেতু নির্মাণের নিমিত্ত সেতু ও ভায়াডাক্ট উভয় অংশের পাইলিং এর কাজ কর্মপরিকল্পনা অনুসারে চলমান আছে। ইতোমধ্যে ২০টি পাইল সম্পন্ন হয়েছে। কাজের অগ্রগতি ৩৮%।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।
৭ দ্বিতীয় LoC'র আওতাভুক্ত প্রকল্প		
৭.১ বিআরটিসি'র জন্য বাস সংগ্রহ (০১-২-২০১৬ হতে ৩০- ০৬-২০১৮)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ চলমান রয়েছে। দ্রুত দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করার এবং যানবাহনের গুনগত মান নিশ্চিতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান দেয়া হয়।	(ক) দ্রুত দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করে কার্যক্রম শুরু করতে হবে। (খ) যানবাহনের গুনগত মান নিশ্চিতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
৭.২ বিআরটিসি'র জন্য ট্রাক সংগ্রহ (০১-২-২০১৬ হতে ৩০- ০৬-২০১৮)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ চলমান রয়েছে। দ্রুত দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করার এবং যানবাহনের গুনগত মান নিশ্চিতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান দেয়া হয়।	(ক) দ্রুত দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করে কার্যক্রম শুরু করতে হবে। (খ) যানবাহনের গুনগত মান নিশ্চিতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
৭.৩ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য ফলপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ (০১-০১-২০১৭ হতে ৩১-১২- ২০১৮)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনে এক্সিম ব্যাংকের সম্মতি পাওয়া গেলে টেন্ডার আহ্বান করা হবে। এ বিষয়ে শীঘ্রই ইআরডি'তে সভা অনুষ্ঠিত হবে।	স্পেসিফিকেশনে এক্সিম ব্যাংকের সম্মতি দ্রুত প্রাপ্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৭.৪ আশুগঞ্জ নদীবন্দর- সরাইল-খরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়কে ৪- লেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ (১-৪-২০১৭ হতে ৩০-৬-২০)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এক্সিম ব্যাংক টেন্ডার ডকুমেন্টের কিছু বিষয় সংশোধনের জন্য জানায়া। এক্সিম ব্যাংক এর সাথে আলোচনা চলছে। সকল প্যাকেজের টেন্ডার ডকুমেন্ট ইআরডি'র মাধ্যমে এক্সিম ব্যাংকের ভেটিং এর জন্য পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) এক্সিম ব্যাংকের ভেটিং প্রাপ্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ দ্রুত সম্পন্ন করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু করতে হবে।
৮. চীনা সহায়তায় প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্প		
৮.১ চম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ	সভাকে অবহিত করা হয় যে, ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব ইতোমধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান আছে। সেতু নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।	(ক) দ্রুত ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করতে হবে। (খ) প্রকল্পের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।


Nadima

El

৩. এএফডি'র অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প			
সংস্থা: ডিটিসিএ			
৩.১ Technical Assistance for DTCA (৩১-১২-২০১৮)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ঢাকা পরিবহন ও সমন্বয় কর্তৃপক্ষের ১৪০টি নতুন পদ সৃষ্টির সরকারী আদেশ জারী হয়েছে। ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্মচারী প্রবিধানমালা, ২০১৮ এর খসড়া শীঘ্রই অনুমোদনের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হবে। অর্থায়ন বিষয়ে এএফডি'র সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্মচারী প্রবিধানমালা, ২০১৮ এর খসড়া শীঘ্রই অনুমোদনের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	প্রকল্প পরিচালক
৪. এডিবি'র অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প			
৪.১ গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) (১/১২/১২-৩১/১২/২০১৮)	প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, গাজীপুর ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর অনাপত্তির প্রেক্ষিতে জমি প্রাপ্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দ্রুত জমি প্রাপ্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার এবং ডেনেজ ও অবৈধ দখল সমস্যা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালককে নিয়মিত সাইট পরিদর্শনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) দ্রুত জমি প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) ডেনেজ ও অবৈধ দখল সমস্যা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালককে নিয়মিত সাইট পরিদর্শন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর
৪.২ SASEC Road Connectivity: Improvement of Joydebpur-Chandra-Tangail-Elenga-Road (N-4) to 4-lane Highway. (০১/০৪/১৩-৩১/০৩/১৮)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের গতি বৃদ্ধি করা হয়েছে। আসন্ন রোজা এবং ঈদের সময় বিবেচনায় রেখে কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	আসন্ন রোজা এবং ঈদের সময় বিবেচনায় রেখে কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক এবং পরিকল্পনা উইং
৪.৩ Technical Assistance for Sub-Regional Road Transport Project Preparatory Facility-II (১/৭/১৫-৩০/৬/২০১৯)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, Final Inception Report এর ভিত্তিতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যশোর-বেনাপোলসহ অন্যান্য স্ট্যাডি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সকল স্ট্যাডি যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য পরামর্শককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	যশোর-বেনাপোল স্ট্যাডিসহ অন্য সকল স্ট্যাডি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
৪.৪ Technical Assistance for Detailed Study & Design of Dhaka-Chittagong Express Way on PPP Basis. (১/৩/২০১৩-৩১/৮/২০১৮)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ডিজিএফ প্রস্তাব অনুমোদন বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। ০৪-০৪-২০১৮ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রকল্পের ডিজিএফ প্রস্তাব পর্যালোচনার জন্য ডিজিএফ কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাপোর্ট প্রকল্পের জনবল অনুমোদনের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। সভায় জানানো হয় যে, এডিবি লোনের মেয়াদ বৃদ্ধিতে আগ্রহী নয় মর্মে জানিয়েছে। সে প্রেক্ষিতে জিওবি অর্থে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ইআরডিকে অবহিত রেখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বলা হয়।	(ক) অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ডিজিএফ অনুমোদন ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) জনবল অনুমোদনের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) এডিবি লোনের মেয়াদ বৃদ্ধিতে অপারগ হলে জিওবি অর্থে সম্পন্ন করার নিমিত্ত ইআরডিকে অবহিত রেখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও ডিএফডিপি শাখা
৪.৫ সাসেক সংযোগ সড়ক-২ : হাটিকামরুল- রংপুর জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২২)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের ০৮টি সড়ক উন্নয়ন প্যাকেজের সবগুলো প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং মূল্যায়ন চলছে। এর মধ্যে ০২টি (wpo5 ও wpo6) এর কারিগরী মূল্যায়ন শেষে আর্থিক দরপত্র মূল্যায়ন চলছে। ০৩টি কন্ট্রাক্ট প্যাকেজ (wpo7, wpo8 ও wpo9) এর কারিগরী মূল্যায়ন শেষে সম্মতির জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৩টি কন্ট্রাক্ট প্যাকেজ (wpo10, wpo11 ও wpo12) এর কারিগরী মূল্যায়ন চলছে। এলএ কেইসভিত্তিক ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর দাখিল করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৩৫টি এলএ কেইসভিত্তিক ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে যার মধ্যে ১০টি এলএ কেইস এর ডিএলএসি এর মিটিং সম্পন্ন হয়েছে। ৫টি এলএ কেইস এর উপর যৌথ জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। রংপুর অঞ্চলে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ধীর গতি সম্পন্ন। দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ, ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তর ইত্যাদি দ্রুত সম্পন্ন করার এবং রংপুর এর ভূমি অধিগ্রহণ ত্বরান্বিত করার জন্য উন্নয়ন উইং থেকে জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) প্রকল্পের সকল প্যাকেজের দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ দ্রুত সম্পন্ন করে কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি শিফটিং এবং বৃক্ষ অপসারণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (গ) রংপুর এর ভূমি অধিগ্রহণ ত্বরান্বিত করার জন্য উন্নয়ন উইং থেকে জেলা প্রশাসক পত্র প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী এবং উন্নয়ন উইং

৮.২ ৯ম (বগা সেতু) বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ	সভায় জানানো হয় যে, পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার বগা নদীর ওপর নির্মিতব্য সেতু (ক্রম ৪২) ৯ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে চীন সরকারের অনুদান প্রাপ্তির বিষয়ে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে ১১/০৫/২০১৭ তারিখে অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অনুদান চুক্তির কপি এ বিভাগে পাওয়া গিয়েছে। Feasibility Study এবং Detailed Design সম্পন্ন করার জন্য চীন কর্তৃপক্ষকে পত্র দেয়া হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে চীন দূতাবাস হতে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগকে পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, খারাবাহিকভাবে ক্রমানুযায়ী ৯ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুর কাজ গ্রহণ করা হবে।	(২) ৯ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে চীন সরকারের সাথে অনুদান চুক্তি অনুযায়ী অনুদান প্রাপ্তির বিষয়ে ইআরডি'র সাথে এবং Feasibility Study ও Detailed Design সম্পন্ন করার জন্য চীন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং)
৮.৩ ১০ম (মংলা সেতু) ও ১১তম (ঝপঝপিয়া সেতু) বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ	সভায় জানানো হয় যে, মংলা নদীর উপর কুলন্ত সেতু (১০ম বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী সেতু) এবং বাটিয়াঘাটা-দাকোপ মহাসড়কে ঝপঝপিয়া নদীর উপর ঝপঝপিয়া সেতু (১১তম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু) নির্মাণের লক্ষ্যে চীন সরকারের সাথে গত ১৪/১০/২০১৬ তারিখ MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। চীন সরকারের অনুদান প্রাপ্তির বিষয়ে ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১০ম (মংলা সেতু) ও ১১তম (ঝপঝপিয়া সেতু) বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণে চীন সরকারের অনুদান প্রাপ্তির বিষয়ে ইআরডি'র সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং)
৯. অন্যান্য প্রকল্পসমূহ			
৯.১ ঢাকা সার্কুলার রুট	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের ফিজিবিলাটি স্ট্যাডি শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তিনটি ভাগে বিভক্ত করে সম্পন্ন করা হচ্ছে। মাওয়া-গাবতলী সড়কের ডিপিপি শীঘ্রই চূড়ান্ত হবে।	প্রকল্পের ফিজিবিলাটি স্ট্যাডি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ঢাকা জোন)
৯.২ মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পের পিডিপিপি	সভায় অবহিত করা হয় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির বিপরীতে যেসব প্রকল্প গ্রহণ করা হবে সেগুলোর মধ্যে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য ইআরডি'তে/পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন পিডিপিপি'র বিষয়ে যুগ্মপ্রধান বলেন যে, পর্যালোচনা করে দেখা গেছে ইআরডি'তে প্রেরিত পিডিপিপি'র মধ্যে দুটি পিডিপিপি'র বিষয়ে বিশেষ কোন অগ্রগতি জানা যায়নি এবং পরিকল্পনা কমিশনের নীতিগত অনুমোদনের জন্য ১টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি বলেন যে, এ প্রেক্ষিতে ডি ও পত্রের পরিবর্তে ইআরডি ও পরিকল্পনা কমিশনে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাপ্তরিক পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণের এবং নতুন চাহিদার আলোকে নতুনভাবে পিডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও সংস্থাসমূহকে বলা হয়।	(ক) ইআরডি ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত পিডিপিপি'র বিষয়ে অগ্রগতি/ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, ইআরডি ও সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে। (গ) নতুন চাহিদার আলোকে নতুন পিডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা প্রধান
৯.৩ পিপিপি তালিকাভুক্ত প্রকল্প	সভায় জানানো হয় যে, জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা মদনপুর (ঢাকা-বাইপাস) মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের Request for Proposal (RFP) মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। নেগোসিয়েশন চলছে। নেগোসিয়েশন সম্পন্ন করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে অন্তত পক্ষে উন্নয়ন খাতে ৩০% পরিমাণ ব্যয়ের প্রকল্প পিপিপি ভিত্তিতে গ্রহণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ এ ধরনের প্রকল্প চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে এবং পরিকল্পনা উইং তা সমন্বয় করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	(ক) জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা মদনপুর (ঢাকা-বাইপাস) মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের Request for Proposal (RFP) মূল্যায়ন পরবর্তী নেগোসিয়েশন দ্রুত সম্পন্ন করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ পিপিপি ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করে জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং সমন্বয় করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	পিপিপি সেল প্রধান, সওজ অধিদপ্তর এবং পরিকল্পনা উইং

১০. অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে আন্তরিক ও আরো উদ্যোগী হতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।


 (মোঃ নজরুল ইসলাম)
 সচিব

