

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা
www.rthd.gov.bd


নং-৩৫.০০.০০০০.০৩২.০৬.০১২.১৭-২৯৮

তারিখঃ ১৪-০৬-২০১৮

বিষয়ঃ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের মে ২০১৮ পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্যপুঙ্ট প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিশেষ পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ০৫ জুন ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (sajalpol@gmail.com) ঠিকানায় প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।



(তওহীদ আহমদ সজল)

সিনিয়র সহকারী প্রধান

ফোন-৯৫১৪২৬৬

E-mail: sajalpol@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
- ২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ বাজেট শাখা-১৬)
- ৩। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৪। সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৫। সদস্য (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৬। সদস্য (ভৌত অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৭। অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৮। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৯। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
- ১০। নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
- ১১। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালককে বিতরণের অনুরোধসহ)
- ১২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১৩। উপসচিব (ডিএফডিপি শাখা), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১৪। প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
- ১৫। প্রকল্প পরিচালক, **SASEC Road Connectivity: Improvement of Joydebpur-Chandra-Tangail-Elenga-Road (N-4) to 4-lane Highway**, হাউজ নং-১২৭, সড়ক নং-২, ব্লক-এ নিকেতন, গুলশান, ঢাকা-১২১২
- ১৬। প্রকল্প পরিচালক, সাসেক সংযোগ সড়ক-২ : হাটিকামরুল-রংপুর জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ১৭। প্রকল্প পরিচালক, ২য় কাঁচপুর, মেঘনা, গৌমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প, বনানী, ঢাকা
- ১৮। প্রকল্প পরিচালক, গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট, বাসা নং-৪ (তয় তলা), রোড নং-২১, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা
- ১৯। প্রকল্প পরিচালক, নারায়নগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প, বনানী, ঢাকা
- ২০। প্রকল্প পরিচালক, বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ প্রকল্প, সড়ক গবেষণাগাড়, পাইকপাড়া, মিরপুর
- ২১। প্রকল্প পরিচালক, তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ, গড সাহেব রোড, হিলটপ, রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম
- ২২। প্রকল্প পরিচালক, ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্প (ডব্লিউবিবিআইপি), সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা
- ২৩। প্রকল্প পরিচালক, মাতারবাড়ি কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক নির্মাণ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা
- ২৪। প্রকল্প পরিচালক, **Technical Assistance for Sub Regional Road Transport Project Preparatory Facility-২** প্রকল্প, ১৩২ নিউ বেইলী রোড, শান্তি নগর, ঢাকা।
- ২৫। প্রকল্প পরিচালক, **Technical Assistance for Detailed Study & Design of Dhaka-Chattagong Express Way on PPP Basis** শীর্ষক প্রকল্প, ১৩২ নিউ বেইলী রোড, শান্তি নগর, ঢাকা।
- ২৬। প্রকল্প পরিচালক, এন্টারপ্রাইজিং অফ ক্লিয়ারিং হাউজ ফর ইন্টিগ্রেটিং ট্রান্সপোর্ট টিকেটিং সিস্টেম ইন ঢাকা সিটি এরিয়া, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
- ২৭। প্রকল্প পরিচালক, ডিটিসিএ এর সক্ষমতাবৃদ্ধিকরণ, নগর ভবন, ঢাকা
- ২৮। প্রকল্প পরিচালক, ইনট্রিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, নগর ভবন, ঢাকা
- ২৯। প্রকল্প পরিচালক, ক্রস-বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ), বনানী, ঢাকা
- ৩০। প্রকল্প পরিচালক, বিআরটিসি'র জন্য বাস সংগ্রহ, বিআরটিসি ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
- ৩১। প্রকল্প পরিচালক, বিআরটিসি'র জন্য ট্রাক সংগ্রহ, বিআরটিসি ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
- ৩২। প্রকল্প পরিচালক, ২য় ভারতীয় ক্রেডিট লাইনের আওতায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ প্রকল্প, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৩৩। প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী), আশুগঞ্জ-আখাউড়া মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, কুমিল্লা জোন,
- ৩৪। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, ঢাকা

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণীটি এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ৪। যুগ্মপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৫। উপপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৬-৭। অফিস কপি/মাস্টার কপি

সংস্থা : সওজ অধিদপ্তর		
২.৪ ২য় কীচপুর, ২য় মেঘনা, ২য় গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (১/৪/২০১৩-৩১/১০/২০২১)	প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিতকরণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। (খ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।
২.৫ মাতারবাড়ি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক নির্মাণ (১/৭/২০১৫-৩০-০৬/২০২০)	প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিতকরণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। (খ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।
২.৬ ডব্লিউবিবিআইপি (১/১০/২০১৫-৩০/৬/২০২০)	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্প সাহায্য খাতে আরএডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত ২০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। অন্যদিকে জিওবি বরাদ্দের ৬ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে। এ অর্থ এ বিভাগের আওতাধীন অন্য কোন প্রকল্পের সাথে উপযোজনের মাধ্যমে সমন্বয় এবং এ প্রকল্পের চূড়ান্ত বরাদ্দের ব্যয় নিশ্চিত করার জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়।	(ক) প্রকল্প সাহায্য খাতে অতিরিক্ত চাহিদা এবং জিওবি বরাদ্দের উদ্বৃত্ত অর্থ এ বিভাগের আওতাধীন অন্য কোন প্রকল্পের সাথে উপযোজনের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। (খ) এ প্রকল্পের চূড়ান্ত বরাদ্দের ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।
২.৭ ক্রস-বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্ৰুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ) (১/০২/২০১৬-৩১/৬/২০২২)	প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিতকরণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। (খ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।
২.৮ ব্রিজ ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (টিএ-৩) (১-৯-১৫ হতে ৩১-৩-১৮)	প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিতকরণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। (খ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।
৩. এএফডি'র অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প		
সংস্থা: ডিটিসিএ		
৩.১ Technical Assistance for DTCA (৩১-১২-২০১৮)	প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিতকরণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। (খ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।


8. এডিভির অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প			
8.1 গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) (১১/১২/১২-৩১/১২/২০১৮)	প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিতকরণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। (খ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর
8.2 SASEC Road Connectivity: Improvement of Joydebpur-Chandra-Tangail-Elenga-Road (N-4) to 4-lane Highway. (০১/০৪/১৩-৩১/০৩/১৮)	প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিতকরণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। আসন্ন ঈদ উপলক্ষ্যে এ মহাসড়কে যান চলাচল নির্বাহিত করতে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বলা হয়।	(ক) প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। (খ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
8.3 Technical Assistance for Sub-Regional Road Transport Project Preparatory Facility-II (১/৭/১৫-৩০/৬/২০১৯)	প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিতকরণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। (খ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক পরিকল্পনা উইং
8.8 Technical Assistance for Detailed Study & Design of Dhaka-Chittagong Express Way on PPP Basis. (১/৩/২০১৩-৩১/৮/২০১৮)	প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিতকরণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। (খ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও ডিএফডিপি শাখা
8.5 সাসেক সংযোগ সড়ক-২ : হাটিকামরুল-রংপুর জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২২)	প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিতকরণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। (খ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী এবং উন্নয়ন উইং
৫. কুয়েত ফান্ডের অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প			
৫.১ তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ (১/৭/০৩-৩১/১২/১৮)	প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিতকরণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। (খ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।	পরিকল্পনা উইং

<p>৫.২ বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ (১৪/২০১২-৩০/০৪/২০২১)</p>	<p>প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিতকরণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</p>	<p>(ক) প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। (খ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক</p>
<p>৬. সৌদি ফান্ডের অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প</p>			
<p>সংস্থা: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর</p>			
<p>৬.১ নারায়নগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১১/২০১০-৩১/১২/২০১৭)</p>	<p>প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিতকরণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</p>	<p>(ক) প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। (খ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক</p>
<p>৭ দ্বিতীয় LoC'র আওতাভুক্ত প্রকল্প</p>			
<p>৭.১ বিআরটিসি'র জন্য বাস সংগ্রহ (০১-২-২০১৬ হতে ৩০-০৬-২০১৮)</p>	<p>প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিতকরণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</p>	<p>(ক) প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। (খ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক ও চেয়ারম্যান বিআরটিসি</p>
<p>৭.২ বিআরটিসি'র জন্য ট্রাক সংগ্রহ (০১-২-২০১৬ হতে ৩০-০৬-২০১৮)</p>	<p>প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিতকরণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</p>	<p>(ক) প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। (খ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক ও চেয়ারম্যান বিআরটিসি</p>
<p>৭.৩ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ (০১-০১-২০১৭ হতে ৩১-১২-২০১৮)</p>	<p>প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিতকরণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</p>	<p>(ক) প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। (খ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক</p>
<p>৭.৪ আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়কে ৪-লেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ (১-৪-২০১৭ হতে ৩০-৬-২০)</p>	<p>প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিতকরণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</p>	<p>(ক) প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। (খ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।</p>	<p>প্রধান প্রকৌশলী ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (কুমিল্লা জোন)</p>

৮. চীনা সহায়তায় প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্প			
৮.১ ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ	প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিতকরণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) প্রকল্পটির অনুকূলে প্রদত্ত আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। (খ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী
৮.২ ৯ম (বগা সেতু) বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ	সভায় জানানো হয় যে, পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার বগা নদীর ওপর নির্মিতব্য সেতু (ক্রম ৪২) ৯ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে চীন সরকারের অনুদান প্রাপ্তির বিষয়ে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে ১১/০৫/২০১৭ তারিখে অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অনুদান চুক্তির কপি এ বিভাগে পাওয়া গিয়েছে। Feasibility Study এবং Detailed Design সম্পন্ন করার জন্য চীন কর্তৃপক্ষকে পত্র দেয়া হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে চীন দূতাবাস হতে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগকে পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, ধারাবাহিকভাবে ক্রমানুযায়ী ৯ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুর কাজ গ্রহণ করা হবে।	(২) ৯ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে চীন সরকারের সাথে অনুদান চুক্তি অনুযায়ী অনুদান প্রাপ্তির বিষয়ে ইআরডি'র সাথে এবং Feasibility Study ও Detailed Design সম্পন্ন করার জন্য চীন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং)
৮.৩ ১০ম (মংলা সেতু) ও ১১তম (ঝপঝপিয়া সেতু) বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ	সভায় জানানো হয় যে, মংলা নদীর উপর ঝুলন্ত সেতু (১০ম বাংলাদেশ-চীন-মৈত্রী সেতু) এবং বটিয়াঘাটা-দাকোপ মহাসড়কে ঝপঝপিয়া নদীর উপর ঝপঝপিয়া সেতু (১১তম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু) নির্মাণের লক্ষ্যে চীন সরকারের সাথে গত ১৪/১০/২০১৬ তারিখ MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। চীন সরকারের অনুদান প্রাপ্তির বিষয়ে ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১০ম (মংলা সেতু) ও ১১তম (ঝপঝপিয়া সেতু) বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণে চীন সরকারের অনুদান প্রাপ্তির বিষয়ে ইআরডি'র সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং)
৯. অন্যান্য প্রকল্পসমূহ			
৯.১ ঢাকা সার্কুলার রুট	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের ফিজিবিলাইটি স্ট্যাডি শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তিনটি ভাগে বিভক্ত করে সম্পন্ন করা হচ্ছে। মাওয়া-গাবতলী সড়কের ডিপিপি শীঘ্রই চূড়ান্ত হবে।	প্রকল্পের ফিজিবিলাইটি স্ট্যাডি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ঢাকা জোন)
৯.২ মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পের পিডিপিপি	সভায় অবহিত করা হয় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির বিপরীতে যেসব প্রকল্প গ্রহণ করা হবে সেগুলোর মধ্যে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য ইআরডি'তে/পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন পিডিপিপি'র বিষয়ে যুগ্মপ্রধান বলেন যে, পর্যালোচনা করে দেখা গেছে ইআরডি'তে প্রেরিত পিডিপিপি'র মধ্যে দুটি পিডিপিপি'র বিষয়ে বিশেষ কোন অগ্রগতি জানা যায়নি এবং পরিকল্পনা কমিশনের নীতিগত অনুমোদনের জন্য ১টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি বলেন যে, এ প্রেক্ষিতে ডি.ও পত্রের পরিবর্তে ইআরডি ও পরিকল্পনা কমিশনে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাপ্তরিক পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণের এবং নতুন চাহিদার আলোকে নতুনভাবে পিডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও সংস্থাসমূহকে বলা হয়।	(ক) ইআরডি ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত পিডিপিপি'র বিষয়ে অগ্রগতি/ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, ইআরডি ও সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে। (গ) নতুন চাহিদার আলোকে নতুন পিডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা প্রধান
৯.৩ পিপিপি তালিকাভুক্ত প্রকল্প	সভায় জানানো হয় যে, জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা মদনপুর (ঢাকা-বাইপাস) মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের Request for Proposal (RFP) মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। চলমান নেগোসিয়েশন সম্পন্ন করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে অন্ততঃপক্ষে উন্নয়ন খাতে ৩০% পরিমাণ ব্যয়ের প্রকল্প পিপিপি ভিত্তিতে গ্রহণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ এ ধরনের প্রকল্প চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে এবং পরিকল্পনা উইং তা সমন্বয় করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	(ক) জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা মদনপুর (ঢাকা-বাইপাস) মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের Request for Proposal (RFP) মূল্যায়ন পরবর্তী নেগোসিয়েশন দ্রুত সম্পন্ন করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ পিপিপি ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করে জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং সমন্বয় করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	পিপিপি সেল প্রধান, সওজ অধিদপ্তর এবং পরিকল্পনা উইং

১০. বিবিধ	সভায় প্রকল্পভিত্তিক আলোচনা করে ভৌত কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হলেও আরএডিপি/উপযোজন অনুযায়ী প্রদত্ত বরাদ্দের জিওবি ও পিএ খাতের অর্থ কাজের গুনগত মান বজায় রেখে আর্থিক শৃঙ্খলা অনুযায়ী শতভাগ অর্থ ব্যয়ের জন্য নির্দেশনা দিয়ে আরএডিপির চূড়ান্ত বরাদ্দ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করা হলে/প্রমানিত হলে কঠোরভাবে বিষয়টি দেখা হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়।	(ক) প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি/উপযোজন অনুযায়ী প্রদত্ত বরাদ্দের জিওবি ও পিএ খাতের অর্থ কাজের গুনগত মান বজায় রেখে আর্থিক শৃঙ্খলা অনুযায়ী শতভাগ অর্থ ব্যয় করতে হবে। (খ) আরএডিপি বরাদ্দ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করা হলে/প্রমানিত হলে বিষয়টি কঠোরভাবে দেখা হবে।	সকল সংস্থা, সকল প্রকল্প পরিচালক
-----------	--	--	---------------------------------------

১০. অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে আন্তরিক ও আরো উদ্যোগী হতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব