

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০৩২.১৪.০১৮.১৯-২৪৮

তারিখঃ ১২ আষাঢ় ১৪২৬
২৬ জুন ২০১৯

বিষয়ঃ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মে ২০১৯ পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী
প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ২০ জুন ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

(মোঃ সামীমুজ্জামান)

উপপ্রধান

ফোন-৯৫১৪২৬৬

E-mail: shamimrafi1968@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (দু: আ: পরিচালক-৫)
- ২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দুঃ আঃ উপসচিব, বাজেট শাখা-১৬)
- ৩। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৪। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৫। সদস্য (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৬। সদস্য (ভৌত অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৭। ই-ইনসি, সেনা সদর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
- ৮। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৯। অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১০। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট/উন্নয়ন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১১। নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন দক্ষিণ), ঢাকা
- ১২। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
- ১৩। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, পরিবহন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
- ১৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
- ১৫। যুগ্ম-প্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১৬। মহা পরিচালক, সদর দপ্তর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রাকশন ব্রিগেড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
- ১৭। মহা পরিচালক, সদর দপ্তর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রাকশন ব্রিগেড, দামপাড়া আর্মি ক্যাম্প, চট্টগ্রাম
- ১৮। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, গোপালগঞ্জ, সিলেট জোন
- ১৯। প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভুলতায় ৪ লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ২০। প্রকল্প পরিচালক, তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ, গড সাহেব রোড, হিলটপ, রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম
- ২১। প্রকল্প পরিচালক, নারায়নগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ১৩২ নিউ বেইলী রোড, শান্তি নগর, ঢাকা
- ২২। প্রকল্প পরিচালক, বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ, সড়ক গবেষণাগার, ঢাকা
- ২৩। প্রকল্প পরিচালক, গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ অংশ), সেতু ভবন, বনানী ঢাকা
- ২৪। প্রকল্প পরিচালক, গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ), এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা
- ২৫। প্রকল্প পরিচালক, SASEC Road Connectivity: Improvement of Joydebpur-Chandra-Tangail-Elenga-Road (N-4) to 4-lane Highway, হাটজ নং-১২৭, সড়ক নং-২, ব্লক-এ নিকেতন, গুলশান, ঢাকা-১২১২
- ২৬। প্রকল্প পরিচালক, সাসেক সংযোগ সড়ক-২ : হাটিকামরুল-রংপুর জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ২৭। প্রকল্প পরিচালক, ২য় কাঁচপুর, মেঘনা, গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প, বনানী, ঢাকা
- ২৮। প্রকল্প পরিচালক, TA for Sub Regional Road Transport Project Preparatory Facility প্রকল্প, ১৩২ নিউ বেইলী রোড, শান্তি নগর, ঢাকা।
- ২৯। প্রকল্প পরিচালক, TA for Detailed Study & Design of Dhaka-Chattagong Express Way on PPP Basis, ১৩২ নিউ বেইলী রোড, শান্তি নগর, ঢাকা।
- ৩০। প্রকল্প পরিচালক, ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্প (ডব্লিউবিবিআইপি), সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা
- ৩১। প্রকল্প পরিচালক, মাতারবাড়ি কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক নির্মাণ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা
- ৩২। প্রকল্প পরিচালক, এন্টারপ্রাইসিং অফ ক্রিয়ারিং হাটজ ফর ইন্টিগ্রেটিং ট্রান্সপোর্ট টিকেটিং সিস্টেম ইন ঢাকা সিটি এরিয়া, ডিটিসিএ, নগর ভবন
- ৩৩। প্রকল্প পরিচালক, ডিটিসিএ এর সক্ষমতাবৃদ্ধিকরণ, নগর ভবন, ঢাকা
- ৩৪। প্রকল্প পরিচালক, ইনট্রিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, নগর ভবন, ঢাকা

চলমান পাতা-২

- ৩৫। প্রকল্প পরিচালক, ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, ময়মনসিংহ সড়ক সার্কেল, ময়মনসিংহ
- ৩৬। প্রকল্প পরিচালক, ক্রস-বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ), বাড়ী নং-১০, রোড নং-১, ব্লক-এফ, বনানী, ঢাকা
- ৩৭। প্রকল্প পরিচালক, বিআরটিসি'র জন্য বাস সংগ্রহ, বিআরটিসি ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
- ৩৮। প্রকল্প পরিচালক, বিআরটিসি'র জন্য ট্রাক সংগ্রহ, বিআরটিসি ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
- ৩৯। প্রকল্প পরিচালক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা সড়ক সার্কেল), এলেন বাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৪০। প্রকল্প পরিচালক, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৪১। প্রকল্প পরিচালক, “আশুগঞ্জ নদীকন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলকন্দর মহাসড়ককে চারলেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ” সড়ক ভবন, কুমিল্লা
- ৪২। প্রকল্প পরিচালক, ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ, ব্রিজ ম্যানেজমেন্ট উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৪৩। প্রকল্প সমন্বয়ক, (ক) ৯বম, ১০ম ও ১১তম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ, (খ) মীরেশ্বরাই-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ,
- ৪৪। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৪৫। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, ঢাকা
- ৪৬-৫০। উপ-সচিব (রক্ষণাবেক্ষণ/জিএফডিপি/ডিএফডিপি)/উপ-প্রধান (পরিঃ ও কার্যঃ/সওজ জিওবি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৫১-৫২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং সার্কেল/পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সার্কেল, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৫৩-৫৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, কার্যক্রম বিভাগ/মূল্যায়ন বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৫৫-৫৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক বিভাগ, ঢাকা/গাজীপুর/নরসিংদী/.....

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণীটি এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ৪। যুগ্মপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৫। উপপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৬-৭। অফিস কপি/মাস্টার কপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মে ২০১৯ পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্যপুঁজি প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
তারিখ : ২০ জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল ১০:৩১ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

১. উপস্থাপনা

সভাপতির সম্মতিক্রমে যুগ্মপ্রধান সভাকে জানান যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপি'র আওতায় বৈদেশিক সহায়তাপুঁজি ২৬টি প্রকল্প রয়েছে (টিএ ০৯টি, বিনিয়োগ ১৭টি)। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে চলতি অর্থবছরে আরএডিপিতে প্রকল্প সাহায্য খাতে ৫৮১৪.১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। মে ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্প সাহায্য খাতে ৪০৬৯.৩৫ কোটি টাকা (৬৯.৯৯%) ব্যয় করা হয়।

২. উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাভিত্তিক প্রকল্পওয়ারী আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সংস্থা : ডিএমটিসিএল			
১. ঢাকা মাস ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১/৭/১২-৩০/৬/২৪)	নির্ধারিত সময়ের পর উপযোজন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। আরএডিপিতে বরাদ্দ অনুযায়ী শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২. টিএ ফর এমআরটি লাইন-১ (ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস) (১/৭/১৭-৩০/৬/২০)	প্রকল্পটির কাজের গতি ত্বরান্বিত করে আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। নির্ধারিত সময়ের পর উপযোজন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	প্রকল্পটির কাজের গতি ত্বরান্বিত করে আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
সংস্থা : ডিটিসিএ			
৩. ঢাকা ইনট্রিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট (১/৭/১৫-৩১/১২/১৯)	প্রকল্পের উপযোজনের পর আরএডিপি বরাদ্দের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। আরএডিপি দ্রুত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেয়া হয়।	(ক) আরএডিপি বরাদ্দের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) আরএডিপি দ্রুত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক এবং যুগ্মপ্রধান
৪. Technical Assistance to DTCA (১/৭/১৫ -৩০/০৬/১৯)	আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দিয়ে প্রকল্পটি যথাসময়ে সমাপ্ত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	(ক) আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) প্রকল্পটি যথাসময়ে সমাপ্ত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক

Nasima

[Signature]

[Signature]

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৫. ঢাকা মেট্রো প্রজেক্ট প্রিপারেটরি টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স প্রজেক্ট (১/৭/১৫ - ৩০/৬/১৯)	কাজের গতি ত্বরান্বিত করে আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। গত এডিপি পর্যালোচনার সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় করে সভা করার জন্য পুনরায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) কাজের গতি ত্বরান্বিত করে আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় করার জন্য একটি সভা আহ্বান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
৬. দি ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি অন ঢাকা ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট (এমআরটি লাইন-১ এন্ড এমআরটি লাইন-৫) প্রজেক্ট (১/১/১৭ - ৩১/১২/১৯)	কাজের গতি ত্বরান্বিত করে আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। গত এডিপি পর্যালোচনার সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় করে সভা করার জন্য পুনরায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) কাজের গতি ত্বরান্বিত করে আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় করার জন্য একটি সভা আহ্বান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
সংস্থা : বিআরটিসি			
৭. বিআরটিসি'র জন্য বাস সংগ্রহ (১/২/১৬-৩০/৬/১৯)	নির্ধারিত সময়ের পর উপযোজন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করে উপযোজনের পর আরএডিপি বরাদ্দের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। এছাড়া কোন ধরণের বাস কতটি সংগ্রহ করা হয়েছে তার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ এবং মেয়াদ বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	(ক) উপযোজনের পর আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) প্রকল্পে কোন ধরণের বাস কতটি সংগ্রহ করা হয়েছে তার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ এবং মেয়াদ বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
৮. বিআরটিসি'র জন্য ট্রাক সংগ্রহ (১/২/২০১৬- ৩০/৬/১৯)	আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পুনরায় নির্দেশনা দেয়া হয় এবং ট্রাকসমূহের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য বলা হয়।	(ক) আরএডিপি'তে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) ট্রাকসমূহের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
৯. Capacity Building and Repair of Single Decker CNG Buses of BRTC Under EDCF Grant as	প্রকল্পটির কাজের গতি ত্বরান্বিতপূর্বক আরডিপিপিতে বরাদ্দের ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করে যথাসময়ে সমাপ্ত করার উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়।	প্রকল্পটির কাজের গতি ত্বরান্বিতপূর্বক আরডিপিপিতে বরাদ্দের ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করে যথাসময়ে সমাপ্ত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

Donim
Q
H



আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
Additional Assistance (AA)" (০১/১/১৮- ৩০/০৬/১৯)			
সংস্থা : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর			
১০. তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ (১/৭/০৩-১৩/০৫/১৯)	কাজের গতি ত্বরান্বিত করে আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ চলমান এ প্রকল্পটি দ্রুত সমাপ্তির উদ্যোগের জন্য বলা হয়।	(ক) আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) প্রকল্পটি দ্রুত সমাপ্ত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
১১. নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১/১১/১০-৩০/৬/১১)	কাজের গতি ত্বরান্বিত করে আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি কোন ধরনের সমস্যা/জটিলতা থাকলে নিষ্পত্তির দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্ব দেয়া যায়।	(ক) আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) পাশাপাশি কোন ধরনের সমস্যা/জটিলতা থাকলে নিষ্পত্তির দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
১২. বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ (১/৪/১২-৩০/৪/১১)	আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার সম্ভব বলে পিডি জানান। প্রকল্পটি সমাপ্ত করার উদ্যোগের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) প্রকল্পটি সমাপ্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
১৩. গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) (১/১২/১২-৩০/৬/২০)	আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার করতে কোন প্রকল্প পরিচালক ব্যর্থ হলে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করা হবে।	(ক) আরএডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার করতে কোন প্রকল্প পরিচালক ব্যর্থ হলে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করা হবে।	প্রকল্প পরিচালক এবং যুগ্ম প্রধান
১৪. SASEC Road Connectivity:	আরএডিপি বরাদ্দের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। এছাড়াও এলেক্সা বাস	(ক) আরএডিপি বরাদ্দের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
Improvement of Joydebpur-Chandra-Tangail-Elenga-Road (N-4) to 4-lane Highway. (৭/৪/১৩-৩০/৬/২০)	স্ট্যান্ডার্ডের নিকট অসমাপ্তকৃত ৩-৪ শত মিটার মহাসড়ক উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। নির্মিত মানসম্মত মহাসড়কের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেয়া যায়।	(খ) নির্মিত মানসম্মত মহাসড়কের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেয়া যায়।	
১৫. ২য় কীচপুর, ২য় মেঘনা, ২য় গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২/৪/১৩-৩১/১০/২১)	আরএডিপি'তে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়। একই সাথে অবশিষ্ট কাজের একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য বলা হয়।	(ক) আরএডিপি'তে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) একই সাথে অবশিষ্ট কাজের একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক এবং যুগ্মপ্রধান
১৬. মাতারবাড়ি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক নির্মাণ (২/৭/১৫-৩০/৬/২০)	আরএডিপি'তে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। প্রকল্পের পরিবর্তিত হালনাগাদ কর্মপরিকল্পনা দাখিল করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	(ক) আরএডিপি'তে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) প্রকল্পের পরিবর্তিত হালনাগাদ কর্মপরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
১৭. ডব্লিউবিবিআইপি (২/১০/১৫-৩০/৬/২০)	আরএডিপি'তে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয় এবং সকল সেতুর পৃথক পৃথক অগ্রগতি প্রতিবেদন দেয়ার জন্য বলা হয়।	(ক) আরএডিপি'তে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) সকল সেতুর পৃথক পৃথক অগ্রগতি প্রতিবেদন দিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
১৮. ক্রস-বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ) (১/৪/১৬-৩০/৬/২২)	আরএডিপি বরাদ্দের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ দিয়ে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ অতিদ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) আরএডিপি বরাদ্দের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ অতিদ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
১৯. সাসেক সংযোগ সড়ক-২: হাটিকামরুল-রংপুর জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ (০১/৯/১৬-৩১/৮/২১)	আরএডিপি'তে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। ভূমি অধিগ্রহণ এবং ইউটিলিটি শিফটিং দ্রুত সম্পন্ন করে উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। বিশেষ করে নলকা সেতু ও হাটিকামরুল এলাকার উন্নয়ন কাজ শুরু করার জন্য বলা হয়।	(ক) আরএডিপি'তে বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) ভূমি অধিগ্রহণ এবং ইউটিলিটি শিফটিং দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (গ) নলকা সেতু ও হাটিকামরুল এলাকার উন্নয়ন কাজ শুরু করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী এবং উন্নয়ন উইং

nasima  

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২০. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ (১/১/১৭-৩০/০৬/২০)	আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং বিআরটিসি কর্তৃক এলওসি প্রকল্পের দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ অনুসরণে এ প্রকল্পে দরপত্রসমূহের কারিগরি ও আর্থিক দর মূল্যায়নপূর্বক একীভূত আকারে ভারতীয় এক্সিম ব্যাংকের অনুমোদন দ্রুত গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়া হয়। প্যাকেজভিত্তিক কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদনসহ প্রকল্পটি সমাপ্ত করার জন্য কর্মপরিকল্পনা দাখিলের নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) বিআরটিসি কর্তৃক এলওসি প্রকল্পের দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ অনুসরণে এ প্রকল্পে দরপত্রসমূহের কারিগরি ও আর্থিক দর মূল্যায়নপূর্বক একীভূত আকারে কার্যাদেশ প্রদানের পূর্বে ভারতীয় এক্সিম ব্যাংকের অনুমোদন দ্রুত গ্রহণ করতে হবে। (গ) প্যাকেজভিত্তিক কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদনসহ প্রকল্পটি সমাপ্ত করার জন্য কর্মপরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২১. আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল- ধরখার-আখাউড়া স্বলবন্দর মহাসড়ককে ৪-লেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ (১/৪/১৭-৩০/৬/২০)	আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। আগামী সভার পূর্বে প্যাকেজভিত্তিক কাজের পরিমাণ, টাকার পরিমাণ এবং অগ্রগতি, কোন সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা থাকলে তার বিবরণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য বলা হয়।	(ক) আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) আগামী সভার পূর্বে প্যাকেজভিত্তিক কাজের পরিমাণ, টাকার পরিমাণ এবং অগ্রগতি, কোন সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা থাকলে তার বিবরণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২২. রাজাপুর-নৈকাটি- বেকুটিয়া-পিরোজপুর সড়কের (জেড-৮৭০২) ১২তম কিলোমিটারে বেকুটিয়া কঁচা নদীর উপর ৮ম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ (১/১০/১৭-৩১/১/২১)	আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। প্রকল্পের আন্তঃখাত সমন্বয়ের প্রয়োজন হলে প্রস্তাব জরুরীভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। এছাড়া সিডি/ভ্যাটের অধিক চাহিদা চীনা কোম্পানীর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করার পরামর্শ দেয়া হয়।	(ক) আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) আন্তঃখাতের প্রস্তাব জরুরীভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (গ) সিডি/ভ্যাটের অতিরিক্ত চাহিদা চীনা কোম্পানীর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী
২৩. Technical Assistance for Detailed Study & Design of Dhaka- Chittagong Express Way on	আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার নির্দেশনা দিয়ে Study and Design এর ওপর একটি Presentation দেয়ার সিদ্ধান্ত হলেও তার অগ্রগতি এখনো পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে অগ্রগতি সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ে জানানোর	(ক) আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) Study and Design এর ওপর একটি Presentation তৈরী করে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে	প্রকল্প পরিচালক


১

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
PPP Basis. (১/৩/১৩-৩০/০৬/১৯)	জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	হবে।	
২৪. Technical Assistance for Sub-Regional Road Transport Project Preparatory Facility-II (১/৭/১৫-৩০/৬/১৯)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ব্রিজের ডিজাইন পরিবর্তন করা হবে এবং এ ডিজাইন পরিবর্তনের জন্য প্রায় ৬ মাস সময় বৃদ্ধি প্রয়োজন হবে। ব্রিজের উচ্চতার (ক্রিয়াসেন) বিষয়ে BIWTA এর সাথে যোগাযোগ করে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) ব্রিজের ডিজাইন পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে তা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (খ) ব্রিজের উচ্চতা (ক্রিয়াসেন) বিষয়ে BIWTA এর সাথে যোগাযোগ করে সমাধান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
২৫. ইমারজেন্সি এসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট কক্সবাজার-টেকনাফ রোড (এন-১) ইমপ্রভমেন্ট প্রজেক্ট ১/১০/১৮-৩০/৬/২১)	আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
অন্যান্য প্রকল্পসমূহ			
২৬. ঢাকা সার্কুলার রুট	ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশনা দেয়া হয়।	ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ঢাকা জোন)
২৭. পিপিপি তালিকাভুক্ত প্রকল্প	পিপিপি প্রকল্পসমূহের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও পিপিপি কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। নতুনভাবে চিহ্নিত প্রকল্প তালিকা প্রাপ্তির পর অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	(ক) পিপিপি প্রকল্পসমূহের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও পিপিপি কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করতে হবে। (খ) নতুনভাবে চিহ্নিত প্রকল্প তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	পিপিপি সেল প্রধান, সওজ অধিদপ্তর এবং পরিকল্পনা উইং
২৮. এসডিজি	এ বিভাগের সাথে সম্পর্কিত এসডিজির বিভিন্ন টার্গেটসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি-না তা তদারকির জন্য সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা দেন।	এ বিভাগের সাথে সম্পর্কিত এসডিজির বিভিন্ন টার্গেটসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি-না তা তদারকি করতে হবে।	এসডিজি
২৯. বিবিধ	নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে এবং আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ পুরোপুরি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিধিগত/দাপ্তরিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। আরএডিপিতে বরাদ্দের সংশোধন/উপযোজনের প্রস্তাব এডিপি	(ক) প্রকল্প বাস্তবায়নে এবং আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ পুরোপুরি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) আরএডিপিতে বরাদ্দের সংশোধন/উপযোজনের প্রস্তাব এডিপি	সকল সংস্থা, সকল প্রকল্প পরিচালক

Nasima

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত এবং বার বার নির্দেশনা দেয়া সত্ত্বেও বিলম্বে প্রেরণ করার জন্য সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালককে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। যে সকল প্রকল্পের যোজন ও বিয়োজন প্রস্তাব করা হয়েছে এবং অনুমোদিত হয়েছে সেগুলোর সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী বিভাজন (মূলধন, রাজস্বসহ) প্রণয়নপূর্বক IBAS++ এ এন্ট্রি দেয়ার ব্যবস্থা করা এবং সওজ অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য বলা হয়।	পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত এবং বার বার নির্দেশনা দেয়া সত্ত্বেও বিলম্বে প্রেরণ করার জন্য সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালককে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। (গ) যে সকল প্রকল্পের যোজন ও বিয়োজন প্রস্তাব করা হয়েছে এবং অনুমোদিত হয়েছে সেগুলোর সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী বিভাজন (মূলধন, রাজস্বসহ) প্রণয়নপূর্বক IBAS++ এ এন্ট্রি দেয়ার ব্যবস্থা করা এবং সওজ অধিদপ্তরকে জানাতে হবে।	

৩. অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে আন্তরিক ও আরো উদ্যোগী হতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।


 (মোঃ নজরুল ইসলাম)
 সচিব

Nasima

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]