

AME/ICT RTHD
18/04/2018

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা
www.rthd.gov.bd


নং-৩৫.০০.০০০০.০৩২.০৬.০১২.১৭-১৪৪

তারিখঃ ০১-০৪-২০১৮

বিষয়ঃ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ঠ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ২১ মার্চ ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (sajalpol@gmail.com) ঠিকানায় প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।



(তওহীদ আহমদ সজল)

সিনিয়র সহকারী প্রধান

ফোন-৯৫১৪২৬৬

E-mail: sajalpol@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
- ২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ বাজেট শাখা-১৬)
- ৩। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৪। সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৫। সদস্য (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৬। সদস্য (ভৌত অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৭। অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৮। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৯। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
- ১০। নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
- ১১। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালককে বিতরণের অনুরোধসহ)
- ১২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১৩। উপসচিব (ডিএফডিপি শাখা), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১৪। প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, নিউ ইন্সটান, ঢাকা
- ১৫। প্রকল্প পরিচালক, SASEC Road Connectivity: Improvement of Joydebpur-Chandra-Tangail-Elenga-Road (N-4) to 4-lane Highway, হাটজ নং-১২৭, সড়ক নং-২, ব্লক-এ নিকেতন, গুলশান, ঢাকা-১২১২
- ১৬। প্রকল্প পরিচালক, সাসেক সংযোগ সড়ক-২ : হাটিকামরুল-রংপুর জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ১৭। প্রকল্প পরিচালক, ২য় কাঁচপুর, মেঘনা, গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প, বনানী, ঢাকা
- ১৮। প্রকল্প পরিচালক, গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট, বাসা নং-৪ (তয় তলা), রোড নং-২১, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা
- ১৯। প্রকল্প পরিচালক, নারায়নগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প প্রকল্প, বনানী, ঢাকা
- ২০। প্রকল্প পরিচালক, বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ প্রকল্প, সড়ক গবেষণাগাড়, পাইকপাড়া, মিরপুর
- ২১। প্রকল্প পরিচালক, তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ, গড সাহেব রোড, হিলটপ, রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম
- ২২। প্রকল্প পরিচালক, ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্প (ডব্লিউবিবিআইপি), সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা
- ২৩। প্রকল্প পরিচালক, মাতারবাড়ি কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক নির্মাণ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা
- ২৪। প্রকল্প পরিচালক, Technical Assistance for Sub Regional Road Transport Project Preparatory Facility-২ প্রকল্প, ১৩২ নিউ বেইলী রোড, শান্তি নগর, ঢাকা।
- ২৫। প্রকল্প পরিচালক, Technical Assistance for Detailed Study & Design of Dhaka-Chattagong Express Way on PPP Basis শীর্ষক প্রকল্প, ১৩২ নিউ বেইলী রোড, শান্তি নগর, ঢাকা।
- ২৬। প্রকল্প পরিচালক, এন্টারপ্রাইজ অফ ক্লিয়ারিং হাটজ ফর ইন্টিগ্রেটিং ট্রান্সপোর্ট টিকেটিং সিস্টেম ইন ঢাকা সিটি এরিয়া, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
- ২৭। প্রকল্প পরিচালক, ডিটিসিএ এর সক্ষমতাবৃদ্ধিকরণ, নগর ভবন, ঢাকা
- ২৮। প্রকল্প পরিচালক, ইনট্রিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, নগর ভবন, ঢাকা
- ২৯। প্রকল্প পরিচালক, ক্রস-বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ), বনানী, ঢাকা
- ৩০। প্রকল্প পরিচালক, বিআরটিসি'র জন্য বাস সংগ্রহ, বিআরটিসি ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
- ৩১। প্রকল্প পরিচালক, বিআরটিসি'র জন্য ট্রাক সংগ্রহ, বিআরটিসি ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
- ৩২। প্রকল্প পরিচালক, ২য় ভারতীয় ক্রেডিট লাইনের আওতায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ প্রকল্প, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৩৩। প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী), আশুগঞ্জ-আখাউড়া মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, কুমিল্লা জোন,
- ৩৪। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, ঢাকা

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণীটি এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ৪। যুগ্মপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৫। উপপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৬-৭। অফিস কপি/মাস্টার কপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্যপুঁজি প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: মোঃ নজরুল ইসলাম সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
তারিখ	: ২১ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সময়	: সকাল ১০:০০ মিনিট
স্থান	: সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট-ক
১. উপস্থাপনা	

সভাপতির সম্মতিক্রমে যুগ্মপ্রধান সভাকে জানান যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের এডিপি'র আওতায় বৈদেশিক সহায়তাপুঁজি ২১টি প্রকল্প রয়েছে (টিএ ০৭টি, বিনিয়োগ ১৪টি)। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে চলতি অর্থবছরে মোট ১০৪২২.৪০ কোটি (প্রকল্প সাহায্য ৭৬৫৫.৭১ কোটি ও জিওবি ২৭৬৬.৬৯ কোটি) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৩৫৩৪.১৯ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য ২৮৫১.০০ ও জিওবি ৬৮৩.১৯ কোটি) ব্যয় হয়েছে। বৈদেশিক সহায়তা ব্যয়ের হার ৩৭.২৪%। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাস্থিতিক প্রকল্পওয়ারী আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২. জাইকার অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প			
সংস্থা : ডিটিসিএ			
২.১ টাকা মাস ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১/৭/২০১২-৩০/৬/২০২৪)	জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এবং সরকারের ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত এ প্রকল্পটির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পটির কার্যক্রম আট (০৮)টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্যাকেজ ০১ এর কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। প্যাকেজ ০২, ০৩ ও ০৪ এর কাজ চলমান। প্যাকেজ নং ০৫ ও ০৬ এর ইউটিলিটি শিফটিং চলমান রয়েছে। এ দুটি প্যাকেজের দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্যাকেজ ০৭ এর মূল্যায়ন চলছে। প্যাকেজ ৮ এর ক্রয়চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম চলছে। পিআইসি/পিএসসি সভা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। যুগ্মপ্রধান বলেন যে, চলতি আরডিপি'তে প্রাপ্ত প্রকল্প সাহায্যে ২৭০০ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা অব্যয়িত থাকবে মর্মে জানা গেছে। এতে এ বিভাগের আরডিপি'র শতভাগ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না, যা অনাকাঙ্ক্ষিত। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্যাকেজ ৭ এর নেগোসিয়েশন সম্পন্ন করা সম্ভব হলে এ অর্থ ব্যয় করা যাবে। প্রকল্প সাহায্যসহ আরডিপি'তে প্রদত্ত বরাদ্দের ব্যয় নিশ্চিত করণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) ইউটিলিটি শিফটিং দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (গ) প্যাকেজ ৫, ৬ ও ৭ এর দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (ঘ) এমআরটি প্রজেক্টের উপর দ্রুত পিআইসি/পিএসসি সভা আয়োজন করতে হবে। (ঙ) প্রকল্প সাহায্যসহ আরডিপি'তে প্রদত্ত বরাদ্দের ব্যয় নিশ্চিতকরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক এবং পরিকল্পনা উইং
২.২ এক্সপ্লিসিট অফ ক্লিয়ারিং হাউজ ফর ইন্টিগ্রেটিং ট্রান্সপোর্ট টিকেটিং সিস্টেম ইন ঢাকা সিটি এরিয়া (১/৭/২০১৪-৩০/৬/২০১৮)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, র্যাপিড পাস এর কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে এবং যাত্রী/ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নানামুখী ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অপারেটর বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ও যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের সাথে মত বিনিময়সহ কার্যকর ও ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রচারণা অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	অপারেটর বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ও যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের সাথে মত বিনিময়সহ কার্যকর ও ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	ডিটিসিএ ও প্রকল্প পরিচালক
২.৩ ইনক্রিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট (১/৭/২০১৫-৩০/৬/২০১৮)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, সকল ইন্টারসেকশনসহ প্রকল্পের কাজ উল্লেখযোগ্য গতিতে চলছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা আয়োজনের এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা আয়োজন এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক

সংস্থা : সওজ অধিদপ্তর			
২.৪ ২য় কীচপুর, ২য় মেঘনা, ২য় গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (১/৪/২০১৩-৩১/১০/২০২১)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে চলমান রয়েছে। তিনটি সেতুরই সুপারস্ট্রাকচারের কাজ চলছে। তিনি আরো বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ডিপিপি-তে কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত/পরিবর্তন করা প্রয়োজন। বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হচ্ছে। প্রকল্পের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	প্রকল্পের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২.৫ মাতারবাড়ি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক নির্মাণ (১/৭/২০১৫-৩০-০৬/২০২০)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্যাকেজ ৩.৩ এবং প্রস্তাবিত প্যাকেজ ৩.২.১ এর জন্য Resettlement Action Plan (RAP) বিষয়ে জাইকার Environmental Review সমাপ্ত হলে আগামী জুন ২০১৮ এর মধ্যে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে। জাইকার সম্মতি পাওয়া গেলে ৩.২.১ এর দরপত্র আহ্বান করা সম্ভব হবে এবং জাইকার সম্মতি ও ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটি'র অনুমোদন পাওয়া গেলে প্যাকেজ ৩.৩ এর চুক্তি সম্পাদন করা যাবে। তবে এ প্যাকেজের আওতায় কিছু জমি নদী শ্রেণীর থাকায় অধিগ্রহণে জটিলতা রয়েছে। এ জটিলতার বিষয়ে এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মহোদয়কে জানানোর বিষয়ে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন। এ লক্ষ্যে সমস্যার বিস্তারিত বিবরণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় আরো জানানো হয় যে, পোর্ট সংযোগের জন্য বিকল্প এলাইনমেন্টের উদ্যোগ গ্রহণ করায় প্যাকেজ ৩.২.২ এর আওতাধীন সড়কটির জন্য ভূমি অধিগ্রহণ না করে শুধুমাত্র সড়ক মেরামতের মাধ্যমে সড়কটি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রাখার অনুরোধ জানিয়ে জাইকারকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(ক) প্যাকেজ ৩.২.১ ও ৩.৩ এর ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ বিষয়ে জাইকার Environmental Review দ্রুত সমাপ্তি ও প্যাকেজের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্মতির জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) প্যাকেজ ৩.৩ এর আওতাধীন জমির শ্রেণী সংক্রান্ত জটিলতার বিষয়ে এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মহোদয়কে জানাতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক সমস্যার বিস্তারিত বিবরণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। (গ) প্যাকেজ ৩.২.২ এর আওতাধীন সড়কটির জন্য ভূমি অধিগ্রহণ না করে শুধুমাত্র মেরামতের জন্য সড়কটি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রাখার বিষয়ে সম্মতির জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও উন্নয়ন উইং
২.৬ ডব্লিউবিবিআইপি (১/১০/২০১৫-৩০/৬/২০২০)	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২৫টি সেতুর কাজ শুরু হয়েছে। শীঘ্রই অবশিষ্ট ৩৫টি সেতুর কার্যাদেশ প্রদান করা হবে। অতিরিক্ত ২১টি সেতু সংস্থানের বিষয়ে জাইকার সম্মতি পাওয়া গেলে সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যাবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। জাইকার চূড়ান্ত সম্মতি পাওয়া না গেলেও সেতুর ডিজাইন প্রণয়নের সম্মতি পাওয়া গেছে।	(ক) প্রকল্পের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) অতিরিক্ত সেতুর সংস্থানের বিষয়ে দ্রুত জাইকার সম্মতি প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী
২.৭ ক্রস-বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্লিমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ) (১/০২/২০১৬-৩১/৬/২০২২)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের আওতাধীন ০৪টি প্যাকেজ রয়েছে। প্যাকেজসমূহের দরপত্র দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে। ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ০৬টি এলএ কেইসের মধ্যে ৪টির যৌথ তদন্ত শেষ হয়েছে। বাকী ২টি শীঘ্রই শেষ হবে।	(ক) ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী
২.৮ ব্রিজ ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (টিএ-৩) (১-৯-১৫ হতে ৩১-৩-১৮)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ও ইমপেকশন কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের সংশোধিত টিপিপি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়।	(ক) প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। (খ) প্রকল্পের সংশোধিত টিপিপি অনুমোদিত হলে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ব্রিজ ম্যানেজমেন্ট উইং ও পরিকল্পনা উইং
৩. এএফডি'র অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প			
সংস্থা: ডিটিসিএ			
৩.১ Technical Assistance for DTCA (৩১-১২-২০১৮)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, অর্গানোগ্রাম চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। অর্থায়ন বিষয়ে এএফডির সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। অর্গানোগ্রাম অনুমোদিত হলে অন্যান্য আইনগত/বিধিগত বিষয়াবলী দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) অর্গানোগ্রাম অনুমোদিত হলে অন্যান্য আইনগত/বিধিগত বিষয়াবলী দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (খ) অর্থায়ন বিষয়ে এএফডির সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক

8. এডিভির অর্ধায়নে গৃহীত প্রকল্প			
8.1 প্রোটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) (১১/১২/২০১২-৩১/১২/২০১৮)	প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ডেনেজ ও অবৈধ দখল সমস্যা দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ঠিকাদার ২৪ ঘন্টা ২০ টি গুপ দ্বারা কাজ করাচ্ছে। গাজীপুর খান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর জমি প্রাপ্তির বিষয়ে খান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর অনাপত্তি পাওয়া গেছে। জমি প্রাপ্তির বিষয়ে অন্যান্য বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ডেনেজ ও অবৈধ দখল সমস্যা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালককে নিয়মিত সাইট পরিদর্শনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) দ্রুত জমি প্রাপ্তির বিষয়ে বিধিগত সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) ডেনেজ ও অবৈধ দখল সমস্যা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালককে নিয়মিত সাইট পরিদর্শন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অমিদপ্তর
8.2 SASEC Road Connectivity Improvement of Joydebpur-Chandra-Tangail-Elenga-Road (N-4) to 4-lane Highway. (০১/০৪/২০১৩-৩১/০৩/২০১৮)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বাস্তবায়ন কাজের গতি বৃদ্ধি করা হয়েছে। সভায় অবহিত করা হয় যে, সাসেক সংযোগ প্রকল্পের ২য় সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাবের উপর অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	পুনর্গঠিত আরডিপিপি দ্রুত অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক এবং পরিকল্পনা উইং
8.3 Technical Assistance for Sub-Regional Road Transport Project Preparatory Facility-II (১/৭/২০১৫-৩০/৬/২০১৯)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, Final Inception Report এর ভিত্তিতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যশোর-বেনাপোল স্ট্যাডির টপোগ্রাফি সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে এবং অন্যান্য স্ট্যাডি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অন্যান্য সড়কের স্ট্যাডি কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য পরামর্শককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	(ক) Final Inception Report এর ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) যশোর-বেনাপোল স্ট্যাডিসহ অন্য সকল স্ট্যাডি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
8.8 Technical Assistance for Detailed Study & Design of Dhaka-Chittagong Express Way on PPP Basis. (১/৩/২০১৩-৩১/৮/২০১৮)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ভিজিএফ অনুমোদন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ভিজিএফ কমিটি'র সভার পর্যবেক্ষণের উপর জবাব সম্বলিত একটি পত্র অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জনবল অনুমোদনের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(ক) অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ভিজিএফ অনুমোদন ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) জনবল অনুমোদনের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও ডিএফডিপি শাখা
8.5 সাসেক সংযোগ সড়ক-২ : হাটিকামরুল-রংপুর জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২২)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের ০৮টি সড়ক উন্নয়ন প্যাকেজের মধ্যে সবগুলো প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এর মধ্যে ০৫টি (wpo5, wpo6, wpo7, wpo8 ও wpo9) প্যাকেজের দরপত্র মূল্যায়ন চলছে। অবশিষ্ট ০৩টি (wpo10, wpo11 ও wpo11) প্যাকেজ এর দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা আগামী ২৮ মার্চ ২০১৮ তারিখ নির্ধারিত আছে। ইতোমধ্যে ৩০টি এলএ কেইসভিত্তিক ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে, যার মধ্যে ০৬টি এলএ কেইস এর ডিএলএসি মিটিং সম্পন্ন হয়েছে এবং ০৫টি এলএ কেইস এর উপর যৌথ জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ইউটিলিটি স্থানান্তর এবং বৃক্ষ অপসারণের কাজ চলমান রয়েছে।	(ক) প্রকল্পের সকল প্যাকেজের দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ দ্রুত সম্পন্ন করে কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি শিফটিং এবং বৃক্ষ অপসারণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী
৫. কুয়েত ফান্ডের অর্ধায়নে গৃহীত প্রকল্প			
৫.1 তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ (১/৭/০৩-৩১/১২/১৮)	প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, প্রকল্পের পূর্ত কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। আশা করা যাচ্ছে যে, প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। প্রকল্পের প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত ডিপিপি'র উপর পুনঃপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রকল্পের প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দ্রুত ডিপিপি পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
৫.2 বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ (১৪/২০১২-৩০/০৪/২০২১)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, মূল সেতুর কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক এবং পরিকল্পনা উইং

৬. সৌদি ফান্ডের অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প			
সংস্থা: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর			
৬.১ নারায়নগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১৯১/২০১০-৩১/২২/২০১৭)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, সম্প্রতি ঠিকাদারকে মোবাইলাইজেশন এ্যাডভান্স প্রদান করা হয়েছে। সেতু নির্মাণের নিমিত্ত সেতু ও ভায়াডাক্ট উভয় অংশের পাইলিং এর কাজ কর্মপরিকল্পনা অনুসারে চলমান আছে। ইতোমধ্যে ২০টি পাইল সম্পন্ন হয়েছে।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
৭ দ্বিতীয় LoC'র আওতাভুক্ত প্রকল্প			
৭.১ বিআরটিসি'র জন্য বাস সংগ্রহ (০১-২-২০১৬ হতে ৩০-০৬-২০১৮)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এক্সিম ব্যাংকের অবজারবেশন অনুযায়ী কারিগরী স্পেসিফিকেশন সংশোধন করে পুনরায় সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। শীঘ্রই মতামত জানা যাবে মর্মে আশা করা যায়। দ্রুত দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করার এবং যানবাহনের গুনগত মান নিশ্চিতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান দেয়া হয়।	(ক) দ্রুত দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করে কার্যক্রম শুরু করতে হবে। (খ) যানবাহনের গুনগত মান নিশ্চিতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও চেয়ারম্যান বিআরটিসি
৭.২ বিআরটিসি'র জন্য ট্রাক সংগ্রহ (০১-২-২০১৬ হতে ৩০-০৬-২০১৮)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এক্সিম ব্যাংকের অবজারবেশন অনুযায়ী কারিগরী স্পেসিফিকেশন সংশোধন করে পুনরায় সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। শীঘ্রই মতামত জানা যাবে মর্মে আশা করা যায়। দ্রুত দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করার এবং যানবাহনের গুনগত মান নিশ্চিতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান দেয়া হয়।	(ক) দ্রুত দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করে কার্যক্রম শুরু করতে হবে। (খ) যানবাহনের গুনগত মান নিশ্চিতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও চেয়ারম্যান বিআরটিসি
৭.৩ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ (০১-০১-২০১৭ হতে ৩১-১২-২০১৮)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনে এক্সিম ব্যাংকের সম্মতি পাওয়া গেলে টেন্ডার আহ্বান করা হবে।	স্পেসিফিকেশনে এক্সিম ব্যাংকের সম্মতি দ্রুত প্রাপ্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও পরিকল্পনা উইং
৭.৪ আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়কে ৪-লেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ (০১-০৪-২০১৭ হতে ৩০-০৬-২০২০)	সভাকে অবহিত করা হয় যে, এক্সিম ব্যাংক টেন্ডার ডকুমেন্টের কিছু বিষয় সংশোধনের জন্য জানায়। এক্সিম ব্যাংক এর সাথে আলোচনা হয়েছে। সকল প্যাকেজের টেন্ডার ডকুমেন্ট ইআরডি'র মাধ্যমে এক্সিম ব্যাংকের ভেটিং এর জন্য পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) এক্সিম ব্যাংকের ভেটিং প্রাপ্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ দ্রুত সম্পন্ন করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (কুমিল্লা জোন)
৮. চীনা সহায়তায় প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্প			
৮.১ ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ	সভাকে অবহিত করা হয় যে, ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব ইতোমধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং যোগাযোগ করা হয়েছে। শীঘ্রই অনুমোদন পাওয়া যাবে মর্মে আশা করা যায়। সেতু নির্মাণের নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। দ্রুত ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার এবং দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করে দ্রুত সেতুর কাজ শুরু করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) দ্রুত ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করে দ্রুত সেতুর কাজ শুরু করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী
৮.২ ৯ম (বেগা সেতু) বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ	সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পের সমীক্ষা (Hydrological & Morphological Survey) গত ২৪-০৮-২০১৪ তারিখে পটুয়াখালী সড়ক বিভাগের অধীনে নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। গত ১১-০৫-২০১৭ তারিখে ৯ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুর অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং চীনা কর্তৃপক্ষের নিকট Detail Design এবং Component wise Detail Engineer's Estimate প্রণয়নের জন্য অনুরোধ করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশস্থ চীনা দূতাবাসের Economic and Commercial Counsellor সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগকে জানান যে, ধারাবাহিকভাবে ক্রমানুযায়ী ৯ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুর নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুর কাজ শুরু হওয়ার পর ৯ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী	যথাসময়ে ৯ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুর ডিটেইল্ড ডিজাইন এবং component wise detail Engineer's estimate তৈরীর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং)

	সেতুর ডিটেইল্ড ডিজাইন এবং component wise detail Engineer's estimate তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।		
৮.৩ ১০ম (মংলা সেতু) ও ১১তম (ঝপঝপিয়া সেতু) বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ	সভাকে অবহিত করা হয় যে, ১০ম (মংলা সেতু) ও ১১তম (ঝপঝপিয়া সেতু) বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুর অনুদান প্রাপ্তির বিষয়ে ইআরডি'র সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।	১০ম (মংলা সেতু) ও ১১তম (ঝপঝপিয়া সেতু) বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণে চীন সরকারের অনুদান প্রাপ্তির বিষয়ে ইআরডি'র সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং)
৯. অন্যান্য প্রকল্পসমূহ			
৯.১ ঢাকা সার্কুলার রুট	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের ফিজিবিলাটি স্ট্যাডি শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তিনটি ভাগে বিভক্ত করে সম্পন্ন করা হচ্ছে। মাওয়া-গাবতলী সড়কের ডিপিপি শীঘ্রই চূড়ান্ত হবে।	প্রকল্পের ফিজিবিলাটি স্ট্যাডি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ঢাকা জোন)
৯.২ মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পের পিডিপিপি	সভায় অবহিত করা হয় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির বিপরীতে যেসব প্রকল্প গ্রহণ করা হবে সেগুলোর মধ্যে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য ইআরডি'তে প্রেরিত পিডিপিপি'র বিষয়ে অগ্রগতি/ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইআরডি'র সচিব মহোদয়কে ডি.ও পত্র প্রেরণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ডি.ও পত্র প্রেরণের নিমিত্ত প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পের পিডিপিপিসমূহের বিস্তারিত তথ্যাদি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়। এছাড়া বৈদেশিক সহায়তা লাভের জন্য ইতোপূর্বে প্রেরিত পিডিপিপি এর সামগ্রিক বিবরণ এবং নতুন চাহিদার আলোকে নতুনভাবে পিডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও সংস্থাসমূহকে অনুরোধ করা হয়।	(ক) ইআরডিতে প্রেরিত পিডিপিপি'র বিষয়ে অগ্রগতি/ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইআরডি'র সচিব মহোদয়কে ডি.ও পত্র প্রেরণ করতে হবে। (খ) ডি.ও পত্র প্রেরণের নিমিত্ত প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পের পিডিপিপিসমূহের বিস্তারিত তথ্যাদি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (গ) অন্যান্য পিডিপিপি এর বিবরণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণসহ নতুন চাহিদার বিপরীতে পিডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা প্রধান
৯.৩ পিপিপি তালিকাভুক্ত প্রকল্প	সভায় জানানো হয় যে, জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা মদনপুর (ঢাকা-বাইপাস) মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের Request for Proposal (RFP) মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। নেগোসিয়েশন চলছে। নেগোসিয়েশন সম্পন্ন করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা মদনপুর (ঢাকা-বাইপাস) মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের Request for Proposal (RFP) মূল্যায়ন পরবর্তী নেগোসিয়েশন দ্রুত সম্পন্ন করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	পিপিপি সেল প্রধান, সওজ অধিদপ্তর এবং অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

১০. অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।


(মোঃ নজরুল ইসলাম)

সচিব