

AME (CC RTM)  
03/12/2018.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ  
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা  
www.rthd.gov.bd


নং-৩৫.০০.০০০০.০৩২.০৬.০১০.১৮-৬৬২

তারিখঃ ০২-১২-২০১৮

বিষয়ঃ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত জিওবি অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ২০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

  
(মোঃ সামীমুজ্জামান)  
উপপ্রধান  
ফোন-৯৫১৪২৬৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
- ২। সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৩। সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৪। সদস্য (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৫। সদস্য (ভৌত অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৬। অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৭-৮। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/বাজেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৯। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালককে কার্যবিবরণী প্রেরণের অনুরোধসহ)
- ১০। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, পরিবহন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
- ১১। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, তেজগাঁও, ঢাকা
- ১২। নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
- ১৩। যুগ্ম-সচিব (বিআরটিসি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১৪। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, ঢাকা

অনুলিপি সদয় অবগতি জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণীটি এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ৪। যুগ্মপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৫। উপপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৬-৭। অফিস কপি/মাস্টার কপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ  
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত জিওবি অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম  
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ  
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়  
তারিখ : ২০ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ  
সময় : সকাল ১১:০০ ঘটিকা  
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ  
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক  
উপস্থাপনা :

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। যুগ্মপ্রধান সভাকে জানান যে, জিওবি অর্থায়নে গৃহীত ১৩১ টি প্রকল্প এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তন্মধ্যে ৪৫টি প্রকল্প তুলনামূলকভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। চলতি অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত জিওবি প্রকল্পসমূহের বিপরীতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১২৬৯৮.২৭ কোটি টাকা। অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত ১১৯৪.২১ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৯.৪০%) ব্যয় হয়েছে। সভায় প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অর্থ ব্যয় পরিস্থিতি, বাস্তবায়ন সমস্যা এবং এর সমাধানের উপায় নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

২. আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১. এডিপি বাস্তবায়ন	কাজের গুনগত মান বজায় রেখে চলতি অর্থবছরে বরাদ্দ যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে টিলেমী বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। তাছাড়া যে সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) কাজের গুনগত মান বজায় রেখে চলতি অর্থবছরে বরাদ্দ যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে টিলেমী বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ) যে সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।	সকল সংস্থা
২. নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	সভায় নতুন অনুমোদিত যে সকল প্রকল্প ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত হয়নি সে সকল প্রকল্পের বরাদ্দ চাহিদা দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। একইসাথে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপি'তে যেসব নতুন অনুমোদিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলোর ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি স্থানান্তর ও প্রকল্পের সেতু ও পেভমেন্ট ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে চাহিত বরাদ্দ মোতাবেক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং এ বরাদ্দ যথাযথ ব্যবহারের নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) যে সকল নতুন অনুমোদিত প্রকল্প ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত হয়নি সে সকল প্রকল্পের বরাদ্দ চাহিদা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; (খ) যে সকল প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে সে সব প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রস্তাব অতি জরুরিভিত্তিতে প্রেরণ করতে হবে; এবং (গ) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপি'তে যেসব নতুন অনুমোদিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলোর ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি স্থানান্তর ও প্রকল্পের সেতু ও পেভমেন্ট ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে। (ঘ) নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে চাহিত বরাদ্দ মোতাবেক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং এ বরাদ্দ যথাযথ ব্যবহারের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।	সওজ অধিদপ্তর ও সকল সংস্থা/ সকল প্রকল্প পরিচালক

<p>৩. সংশোধিত অননুমোদিত, মেয়াদ উত্তীর্ণ ও সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প</p>	<p>সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প দ্রুত অননুমোদন ও মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অননুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, ইআরডি এর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্তির উপর গুরুত্ব দিয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে যে সব প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারন করা হয়েছে সেসব প্রকল্পের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে আবশ্যিকভাবে সমাপ্তির উদ্যোগ নেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।</p>	<p>(ক) সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প দ্রুত অননুমোদন প্রক্রিয়া করতে হবে; (খ) মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে আইএমইডি/পরিকল্পনা কমিশন ও ইআরডি'তে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে; (গ) কোন প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে সকল কাগজ-পত্রাদিসহ মেয়াদ শেষ হওয়ার ন্যূনতম ০৩ মাস পূর্বে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে; (ঘ) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে যে সব প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, বর্তমান প্রেক্ষিতে পরীক্ষা করে প্রকৃত পক্ষে যে সকল প্রকল্প সমাপ্ত হবে তার চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয় প্রেরণ করতে হবে; এবং (ঙ) এডিপিতে তারকা চিহ্নিত প্রকল্পের মধ্যে এখনও মেয়াদ বৃদ্ধি হয়নি এমন প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।</p>	<p>সকল সংস্থা/ প্রকল্প পরিচালক</p>
<p>৪. অর্থ ছাড়</p>	<p>২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের অর্থ ছাড় ও ব্যয়ের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, iBASS++ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে অধিকাংশ প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের ১ম কিস্তি অর্থ ছাড় করা সম্ভব হয়নি। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন যে, iBASS++ এর অর্থ ছাড় বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে আলাপ হয়েছে। iBASS++ ও অর্থ ছাড় জটিলতা নিরসন করা হচ্ছে মর্মে অর্থ বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে। এ সকল সমস্যা দ্রুত নিরসনের জন্য অর্থ বিভাগকে সভায় অনুরোধ জানানো হয় এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা করে প্রকল্পভিত্তিক অর্থ ছাড় সংক্রান্ত জটিলতা সমাধানের জন্য পরামর্শ দেয়া হয় এবং দ্রুত ১ম ও ২য় কিস্তি অর্থছাড়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।</p>	<p>(ক) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের অর্থ যথাসময়ে ছাড় ও ব্যয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; (খ) iBASS++ ও অর্থ ছাড় সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা হল; এবং (গ) প্রকল্প পরিচালকগণকে অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা করে প্রকল্পভিত্তিক অর্থ ছাড় সংক্রান্ত জটিলতা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>সকল সংস্থা ও উন্নয়ন উইং</p>
<p>৫. পিসিআর ও আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ</p>	<p>২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পিসিআর আইএমইডি'তে প্রেরণের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। আইএমইডি'র প্রতিনিধি বলেন যে, ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে সকল প্রকল্পের বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা এখনো আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয়নি। সওজ অধিদপ্তরের মনিটরিং সার্কেল থেকে বলা হয় যে, এ সকল প্রতিবেদন দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকবৃন্দকে বারবার তাগিদ দেয় হচ্ছে। ইতোমধ্যে যুগ্মপ্রধান পর্যায়ে সভা করে বিশেষ তাগিদ দেয়া হয়েছে। পরবর্তী ১ সপ্তাহের মধ্যে পাওয়া না গেলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>(ক) ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পিসিআর আইএমইডি'তে প্রেরণের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; এবং (খ) পরবর্তী ১ সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ না হলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা এবং পরিকল্পনা উইং</p>
<p>৬. ধীরগতি সম্পন্ন প্রকল্প</p>	<p>২০১১ সালে হতে বাস্তবায়নাতীত ধীরগতি সম্পন্ন প্রকল্পসমূহ বিশেষভাবে তদারকি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এ সকল প্রকল্পের উপর পিআইসি/পিএসসি সভা আহ্বানের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।</p>	<p>(ক) ২০১১ সালে হতে বাস্তবায়নাতীত ধীরগতি সম্পন্ন প্রকল্পসমূহ সংস্থা প্রধানগণ বিশেষভাবে তদারকি করবেন। (ক) এ সকল প্রকল্পের উপর পিআইসি/পিএসসি সভা আহ্বান করত হবে।</p>	<p>সওজ অধিদপ্তর (সকল জোন)</p>
<p>৭. প্রকল্পের ভেরিয়েশন</p>	<p>সভায় আলোচনাকালে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ বৃদ্ধির প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। এ পর্যায়ে ভেরিয়েশন প্রস্তাব থাকলে সেগুলোর ভেরিয়েশন প্রস্তাব দ্রুত সংশ্লিষ্ট অননুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করে নিষ্পত্তির জন্য বলা হয়। প্রকল্প প্রণয়নকালে যথাযথ সার্ভে ও স্ট্যাডি করে আরো সর্তকতা ও দক্ষতার সাথে প্রাক্কলন ও ডিজাইন প্রস্তুত করে ডিপিপি প্রণয়নের উপর জোর দেয়া হয়, যাতে বার বার ভেরিয়েশন প্রস্তাব উত্থাপিত না হয়।</p>	<p>(ক) যেসব প্রকল্প সমাপ্ত হবে সেগুলোর ভেরিয়েশন প্রস্তাব দ্রুত সংশ্লিষ্ট অননুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে হবে; এবং (খ) প্রকল্প প্রণয়নকালে যথাযথ সার্ভে ও স্ট্যাডি করে আরো সর্তকতা ও দক্ষতার সাথে প্রাক্কলন ও ডিজাইন প্রস্তুত করে ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে।</p>	<p>প্রধান প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী</p>

## ৮. গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ:

সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ			
৮.১) ফেরী ও পটুন নির্মাণ/পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) মেয়াদ: ১/৭/১৭-৩০/৬/১৯)	প্রকল্পের অনুকূলে উপযোজনের মাধ্যমে আরো ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী দরপত্র চূড়ান্ত করে কার্যাদেশ প্রদান এবং এলসি/টোলসহ সকল কাজ বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী দরপত্র চূড়ান্ত করে কার্যাদেশ প্রদান এবং এলসি/টোলসহ সকল কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর
৮.২) মানিকখালী সেতু নির্মাণসহ আশাশুনি-পাইকগাছা সড়ক উন্নয়ন (সংশোধিত) মেয়াদ: (১/৭/১০- ৩০/৬/১৯)	কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়নপূর্বক চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়নপূর্বক চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর
৮.৩) ভোমরা স্থলবন্দর সংযোগসহ সাতক্ষীরা শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ মেয়াদ: (১/৮/১০-৩০/৬/১৯)	২০১০ সাল হতে চলমান এ প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর
৮.৪) বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন মেয়াদ: (১/১২/১০-৩০/৬/১৯)	প্রকল্পটি সমাপ্তকরণের লক্ষ্যে ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করে চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে সমাপ্ত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর
৮.৫) উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন (বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম অংশ) মেয়াদ: (১/১/১১-৩১/১২/১৮)	সংশোধিত ডিপিপি জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) সংশোধিত ডিপিপি জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর
৮.৬) কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন সড়ক উন্নয়ন (চামড়াঘাট-মিঠামইন অংশ) (সংশোধিত) মেয়াদ: (১/১/১১-৩০/৬/১৯)	দীর্ঘদিন যাবৎ চলমান প্রকল্পটি চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর
৮.৭) কিনাইদহ- চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর-মুজিবনগর সড়ক উন্নয়ন মেয়াদকাল: (১-১-১১ হতে ৩১-১২-১৮)	অনুমোদিত আন্তঃখাত সমন্বয়কৃত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়ন কাজ ত্বরান্বিত করে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	অনুমোদিত আন্তঃখাত সমন্বয়কৃত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়ন কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর
৮.৮) কুষ্টিয়া শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ মেয়াদকাল: (১-১-১১ হতে ৩০-৬-১৮)	মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে আইএমইডি'র সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্তি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে আইএমইডি'র সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর
৮.৯) ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ডুলতায় ৪-লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণ মেয়াদ: (১/৭/১৩-৩০/৬/১৯)	সংশোধিত ডিপিপির আলোকে বাস্তবায়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর
৮.১০) পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের রানীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপর সেতু নির্মাণ মেয়াদ: (১/৭/১৪-৩০/৬/২০)	ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর
৮.১১) খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন সড়কে পিসি গার্ডার সেতু, আরসিসি সেতু এবং আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ মেয়াদ: (১/১/১৫-৩১/১২/১৮)	গুণগতমান বজায় রেখে ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	গুণগতমান বজায় রেখে ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর
৮.১২) ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক নির্মাণ মেয়াদ: (১/১/১৫-৩০/৬/২০)	ভেরিয়েশন প্রস্তাব সুপারিশ করা হয়েছে বিধায় সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর

<p>৮.১৩) বিমান বন্দর বাইপাস ইন্টারসেকশন-লালবাগ-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরন মেয়াদ: (১/৩/১৫-৩০/৬/১৯)</p>	<p>ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং অজ্ঞাভিত্তিক অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</p>	<p>চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য অজ্ঞাভিত্তিক অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর</p>
<p>৮.১৪) সোনাপুর (নোয়াখালী)-সোনাগাজী (ফেনী)-জোরারগঞ্জ (চট্টগ্রাম) সড়ক উন্নয়ন মেয়াদ: (১/৯/১৫-৩০/৬/১৯)</p>	<p>চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের আলোকে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</p>	<p>চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর</p>
<p>৮.১৫) বাকেরগঞ্জ-পাদ্রীশিবপুর-কাঁঠালতলী-সুবিদখালী-বরগুনা সড়ক প্রশস্তকরন ও মজবুতকরন মেয়াদ: (১/১/১৬-৩০/৬/১৯)</p>	<p>প্রকল্পের কাজের অজ্ঞাভিত্তিক অগ্রগতি সড়ক বিভাগ ভিত্তিক উপস্থাপন করার জন্য জন্য বলা হয়।</p>	<p>প্রকল্পের কাজের অজ্ঞাভিত্তিক অগ্রগতি সড়ক বিভাগ ভিত্তিক উপস্থাপন করার জন্য জন্য বলা হয়।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর</p>
<p>৮.১৬) ফরিদপুর (বদরপুর)-সালথা-সোনাপুর-মুকসুদপুর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প মেয়াদ: (১/১/১৬-৩০/৬/১৯)</p>	<p>চলতি অর্থবছরে বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কে তথ্যাদি দাখিল করতে বলা হয়।</p>	<p>(ক) চলতি অর্থবছরে বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কে তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর</p>
<p>৮.১৭) আন্তঃজেলা সীমান্ত সড়ক নির্মাণ ময়মসিংহ ও নেত্রকোণা প্রকল্প মেয়াদ: (১/১/১৬-৩০/৬/১৯)</p>	<p>ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং সংশোধিত ডিপিপি জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</p>	<p>(ক) ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) সংশোধিত ডিপিপি জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর</p>
<p>৮.১৮) সত্ৰাইল-আলফাডাংগা-কাশিয়ানী সড়কের উন্নয়নসহ ফরিদপুর (মাইজকাপি)-বোয়ালমারী-গোপালগঞ্জ (ভটিয়াপাড়া) সড়কের উন্নয়ন প্রকল্প মেয়াদ: (০১/৪/১৬-১/১২/১৮)</p>	<p>চলতি অর্থবছরে বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের উপর পিএসসি সভা আহবানের জন্য সংস্থাকে নির্দেশনা দেয়া করা হয়।</p>	<p>(ক) ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) প্রকল্পের উপর পিএসসি সভা আহবান করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর</p>
<p>৮.১৯) সাপোর্ট টু জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ডুলতা-মদনপুর সড়ক (ঢাকা বাইপাস) পিপিপি প্রকল্প মেয়াদ: (০১/৭/১৫-৩০/৬/২০)</p>	<p>প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি শিফটিং এর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানানোর জন্য বলা হয়।</p>	<p>প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি শিফটিং এর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানাতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর</p>
<p>৮.২০) সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন মেয়াদ: (১/১/১৬-৩০/৬/১৯)</p>	<p>ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।</p>	<p>ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর</p>
<p>৮.২১) বড়ভাকিয়া (আবু তোরাব) থেকে মিরেরসরাই ইপিজেড সংযোগ সড়ক নির্মাণ মেয়াদ: (১/১/১৬-৩০/৬/১৯)</p>	<p>গুণগতমান বজায় রেখে কাজ করে চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</p>	<p>গুণগতমান বজায় রেখে কাজ করে চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর</p>
<p>৮.২২) পাঁচদোনা-ডাঙ্গা-বোড়াশাল জেলা মহাসড়ককে একতর নীচু দিয়ে উভয় পাশে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ (ডাঙ্গা বাজার-ইসলামপুর লিং মেয়াদ: (১/৭/২০-৩০/৬/২০)</p>	<p>চলতি অর্থবছরে কী কী কাজ করা হবে তার বিবরণী এ বিভাগে দাখিল করা এবং ভূমি অধিগ্রহণ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য বলা হয়।</p>	<p>(ক) চলতি অর্থবছরে কী কী কাজ করা হবে তার বিবরণী এ বিভাগে দাখিল করতে হবে। (খ) ভূমি অধিগ্রহণ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর</p>
<p>৮.২৩) শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরা-দুর্গাপুর জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়ন মেয়াদ: (১/১০/১৬-৩০/৬/২০)</p>	<p>কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।</p>	<p>ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর</p>
<p>৮.২৪) গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারাবাজার সড়কে সুরমা নদীর উপর ছাতক সেতুর অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ মেয়াদ: (০১/৭/১৬-৩০/৬/২০)</p>	<p>গুণগতমান বজায় রেখে ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</p>	<p>গুণগতমান বজায় রেখে ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর</p>

৮.২৫) মুক্তিগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন বুকিপূর্ণ সেতুসমূহ স্থায়ী কংক্রিট সেতু দ্বারা প্রতিস্থাপন (১ম পর্যায়) মেয়াদ: (১/১/১৭-৩০/৬/১৯)	গুণগতমান বজায় রেখে ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত কোন সেতুর বাস্তবায়ন কোন পর্যায় আছে তার প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য বলা হয়।	(ক) গুণগতমান বজায় রেখে ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) এ পর্যন্ত কোন সেতুর বাস্তবায়ন কোন পর্যায় আছে তার প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর
৮.২৬) গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান প্রাপ্ততায় উন্নীতকরণ (গোপালগঞ্জ জোন) মেয়াদ: (১/৩/১৭-৩১/১২/১৯)	পিএসসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য বলা হয়।	পিএসসি সভার সুপারিশের আলোকে আরডিপিপি জরুরীভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর
৮.২৭) যশোর-খুলনা জাতীয় মহাসড়কের যশোর অংশ (পালবাড়ী হতে রাজঘাট অংশ) যথাযথ মানে উন্নীতকরণ মেয়াদ: (১/১/১৭-৩১/১২/১৯)	প্রকল্পের ওপর শীঘ্রই পিএসসি সভা আহ্বানের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) প্রকল্পের ওপর পিএসসি সভা আহ্বান করতে হবে; (খ) ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর
৮.২৮) যশোর বেনাপোল জাতীয় মহাসড়ক (এন-৭০৬) যথাযথ মানে ও প্রাপ্ততায় উন্নীতকরণ মেয়াদ: (১/১/১৭-৩১/১২/১৯)	গুণগতমান বজায় রেখে ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	গুণগতমান বজায় রেখে ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর
৮.২৯) গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান প্রাপ্ততায় উন্নীতকরণ (ঢাকা জোন) মেয়াদ: (১/৩/১৭-৩১/১২/১৯)	গুণগতমান বজায় রেখে ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে প্যাকেজভিত্তিক অগ্রগতি জানাতে বলা হয়।	গুণগতমান বজায় রেখে ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর
৮.৩০) হোমোয়েডপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৫০৪) যথাযথ মান ও প্রাপ্ততায় উন্নয়নকরণ মেয়াদ: (১/১/১৭-৩০/০৬/১৯)	চলতি অর্থবছরে বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং প্যাকেজভিত্তিক কাজের অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) চলতি অর্থবছরে বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) প্যাকেজভিত্তিক কাজের অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর
৮.৩১) গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রাপ্ততায় উন্নীতকরণ (রাজশাহী জোন) মেয়াদ: (১/৩/১৭-৩১/১২/১৯)	গুণগতমান বজায় রেখে ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্যাকেজভিত্তিক অগ্রগতি জানাতে হবে।	গুণগতমান বজায় রেখে ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর
৮.৩২) গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রাপ্ততায় উন্নীতকরণ (খুলনা জোন) মেয়াদ: (১/৩/১৭-৩১/১২/১৯)	ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আরডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আরডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর
৮.৩৩) গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রাপ্ততায় উন্নীতকরণ (রংপুর জোন) মেয়াদ: (১/৩/১৭-৩১/১২/১৯)	পিএসসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	পিএসসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর
৮.৩৪) গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রাপ্ততায় উন্নীতকরণ (কুমিল্লা জোন) মেয়াদ: (১/৩/১৭-৩১/১২/১৯)	প্রকল্পের উপর পিএসসি সভা আহ্বানের পরামর্শ দেয়া হয়।	প্রকল্পের উপর পিআইসি/পিএসসি সভা আহ্বান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর
৮.৩৫) গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রাপ্ততায় উন্নীতকরণ (ময়মনসিংহ জোন) মেয়াদ: (১/৩/১৭-৩১/১২/১৯)	আন্ত:খাত সমন্বয়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	আন্ত:খাত সমন্বয় প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর
৮.৩৬) গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রাপ্ততায় উন্নীতকরণ (সিলেট জোন) মেয়াদ: (১/৩/১৭-৩১/১২/১৯)	চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া পিএসসি সভায় উপস্থাপনের জন্য বলা হয়।	চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর

৮.৩৭) গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (চট্টগ্রাম জোন) প্রকল্প মেয়াদ: (১/৩/১৭-৩১/১২/১৯)	কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পিএসসি সভা করে প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (খ) পিএসসি সভা করে প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর
৮.৩৮) গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (বরিশাল জোন) প্রকল্প মেয়াদ: (১/৭/১৭-৩১/১২/১৯)	পিএসসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আরডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	পিএসসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আরডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ও সওজ অধিদপ্তর
বিবিধ			
১। প্রকল্পভুক্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ	সড়ক নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মান বৃদ্ধির নিমিত্ত জরুরীভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্যোগ নেয়ার জন্য সওজ অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল) কে সমন্বয়ের মাধ্যমে জরুরীভিত্তিতে এ সকল যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্যোগ নেয়ার জন্য বলা হয়। সওজ অধিদপ্তরের সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন ধরনের যে সকল যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তার মধ্যে নতুনভাবে ক্রয় করতে হবে এমন তালিকা, চলমান প্রকল্পে সংস্থান আছে এমন তালিকা, বিদ্যমান যন্ত্রপাতির মধ্যে সচল, মেরামতযোগ্য যন্ত্রপাতি এবং ব্যবহার অযোগ্য যন্ত্রপাতির বিষয়ে ইনভেন্টরী করে একটি সমন্বিত তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। এ তালিকা অনুযায়ী পরবর্তীতে সংগ্রহের উদ্যোগ নিতে হবে।	(ক) সড়ক নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মান বৃদ্ধির নিমিত্ত জরুরীভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; এবং (খ) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল) এ বিষয়টি সমন্বয় করে এ সকল যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। (গ) যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয়তা ও বিদ্যমান যন্ত্রপাতির বিবরণী সমন্বিত একটি ইনভেন্টরী/তালিকা প্রণয়ন করে হবে।	সওজ অধিদপ্তর ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল উইং)

৩. অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ নজরুল ইসলাম)  
সচিব