

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জুলাই ২০১৯ মাসের জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত এডিপি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার
কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ নজরুল ইসলাম সচিব
সভার তারিখ	২৯ আগস্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সভার সময়	বিকাল ০৩:০১ ঘটিকা
স্থান	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	...

১. উপস্থাপনা :

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। যুগ্মপ্রধান সভাকে অবহিত করেন যে, চলতি অর্থবছরে এ বিভাগের আওতায় ১৬৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, এর মধ্যে ১৪৪টি জিওবি অর্থায়নে, ১৬টি প্রকল্প সাহায্য এবং ৬টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে ২৫১৬৩.৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে জিওবি খাতে বরাদ্দ ১৫২৫০.৮৫ কোটি টাকা। অধ্যকার সভায় সংস্থা প্রধানগণ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ, প্রকল্প পরিচালকগণসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সভায় প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অর্থ ব্যয় পরিস্থিতি, বাস্তবায়ন সমস্যা এবং এর সমাধানের উপায় নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। বিস্তারিত আলোচনাস্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয় :

২. আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :


আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১ এডিপি বাস্তবায়ন	<p>সভায় আলোচনা হয় যে, এ বিভাগের চলতি অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দের মধ্যে জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত জিওবি অর্থের মাত্র ০.৬৯% ব্যয় হয়েছে। সওজ অধিদপ্তরের জোনভিত্তিক এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি (সংযুক্ত ছক)-এ দেয়া হয়েছে।</p> <p>সভায় সওজ অধিদপ্তরের জোনভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। জোনভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয় কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। যে সকল নতুন অনুমোদিত প্রকল্প এডিপিতে প্রতিফলিত হয়নি তার অনুকূলে বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে নির্দেশনা দেয়া হয়।</p>	<p>(ক) জোনভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয় কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে;</p> <p>(খ) যে সকল নতুন অনুমোদিত প্রকল্প এডিপিতে প্রতিফলিত হয়নি তার অনুকূলে বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p>	সকল সংস্থা প্রধান ও প্রকল্প পরিচালকগণ

<p>২.২ সংশোধিত অননুমোদিত, মেয়াদ উত্তীর্ণ ও সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প প্রকল্প</p>	<p>সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ, চলতি অর্থবছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের আন্তঃখাত সমন্বয় বা সংশোধনের প্রয়োজন হলে অনতিবিলম্বে প্রস্তাব প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়। চলতি অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে যেগুলো সমাপ্ত করা হবে তা চিহ্নিত করে কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ এবং বরাদ্দ বৃদ্ধি বা হ্রাসের প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</p>	<p>(ক) সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (খ) চলতি অর্থবছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের আন্তঃখাত সমন্বয় বা সংশোধনের প্রয়োজন হলে অনতিবিলম্বে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে; (গ) চলতি অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে যেগুলো নিশ্চিতভাবে সমাপ্ত করা হবে তা চিহ্নিত করে কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ করতে হবে এবং বরাদ্দ বৃদ্ধি বা হ্রাসের প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের করতে হবে। যেগুলো সমাপ্তির তালিকায় থাকা সত্ত্বেও সমাপ্ত হবে না, তার তালিকা ব্যাখ্যাসহ প্রেরণ করতে হবে। তালিকা না থাকা সত্ত্বেও যেগুলো সমাপ্ত হবে তার তালিকাও প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>সকল সংস্থা/প্রকল্প পরিচালক</p>
<p>২.৩ অর্থ ছাড়</p>	<p>সভায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দের অর্থ যথাসময়ে ছাড়করণ ও যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়। একাধিক কিস্তির প্রয়োজন হলে যথানিয়মে প্রস্তাব প্রেরণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়।</p>	<p>২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দের অর্থ যথাসময়ে ছাড়করণ ও ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।</p>	<p>সকল সংস্থা</p>
<p>২.৪ পিসিআর</p>	<p>২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে যে সকল প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে তার পিসিআর দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। যে সকল প্রকল্পের পিসিআর আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয়েছে সেসকল প্রকল্পের পিসিআর এর ওপর আইএমইডির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।</p>	<p>যে সকল প্রকল্পের পিসিআর আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয়েছে সেসকল প্রকল্পের পিসিআর এর ওপর আইএমইডির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।</p>	<p>সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা</p>
<p>২.৫ গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (১০টি গুচ্ছ প্রকল্প)</p>	<p>অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় এ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি শিফটিং সমাপ্ত করে সকল প্যাকেজের দরপত্র আহবানপূর্বক দ্রুত বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা দেয়া হয়। এই ১০টি প্রকল্পের মধ্যে অধিকাংশ প্রকল্প আগামী অর্থবছরে সমাপ্ত হবে বিধায় আঞ্চলিক মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের জন্য নতুন করে আঞ্চলিক মহাসড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শীর্ষক জোনভিত্তিক গুচ্ছ প্রকল্প প্রণয়ন করে ডিপিপি এক মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়। যে সকল প্রকল্পের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা হয়নি তা সম্পন্ন করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। আগামী অর্থবছরের শুরুতেই প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য পিআইসি সভা সম্পন্ন নির্দেশনা দেয়া হয়।</p>	<p>(ক) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি শিফটিং সমাপ্ত করে সকল প্যাকেজের দরপত্র আহবানপূর্বক দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে; (খ) নতুন করে আঞ্চলিক মহাসড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শীর্ষক জোনভিত্তিক গুচ্ছ প্রকল্প প্রণয়ন করে ডিপিপি এক মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (গ) যে সকল প্রকল্পের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা হয়নি তা আহবান করতে হবে। (ঘ) আগামী অর্থবছরের শুরুতেই প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক (সকল জোন)</p>
<p>২.৬ জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (১০টি গুচ্ছ প্রকল্প)</p>	<p>অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় এ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি শিফটিং সমাপ্ত করে সকল প্যাকেজের দরপত্র আহবানপূর্বক দ্রুত বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা দেয়া হয়। ১০টি প্রকল্পের মধ্যে অধিকাংশ প্রকল্প আগামী অর্থবছরে সমাপ্ত হবে বিধায় “জেলা মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ” শীর্ষক নতুন করে জোনভিত্তিক গুচ্ছ প্রকল্প প্রণয়ন করে ডিপিপি এক মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য পিআইসি সভা আয়োজনের নির্দেশনা দেয়া হয়।</p>	<p>(ক) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি শিফটিং সমাপ্ত করে সকল প্যাকেজের দরপত্র আহবানপূর্বক দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে; (খ) নতুন করে জোনভিত্তিক গুচ্ছ প্রকল্প প্রণয়ন করে ডিপিপি এক মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; (গ) প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য পিআইসি সভা আয়োজন করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক (সকল জোন)</p>

<p>২.৭ নতুন অনুমোদিত প্রকল্প</p>	<p>নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি স্থানান্তর ও প্রকল্পের সেতু ও পেভমেন্ট ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। সকল প্রকল্পের প্যাকেজভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। এ সকল প্রকল্পের বরাদ্দ চাহিদা দ্রুত প্রেরণের জন্য সংস্থাকে পরামর্শ দেয়া হয়।</p>	<p>(ক) নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি স্থানান্তর ও প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত সেতু ও মহাসড়কের ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; (খ) নতুন অনুমোদিত প্রকল্পে সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে; (গ) সকল প্রকল্পের প্যাকেজ ভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং বরাদ্দ চাহিদা দ্রুত প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>অতিরিক্ত সচিব ও সকল সংস্থা/সকল প্রকল্প পরিচালক</p>
<p>২.৮ অননুমোদিত প্রকল্প</p>	<p>সভায় নতুন ডিপিপি প্রণয়ন, অভ্যন্তরীণ যাচাই সভা ও পিইসি সভায় সুপারিশকৃত ডিপিপি দ্রুত পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে নির্দেশনা দেয়া হয় এবং যে সকল প্রকল্পের ডিপিপি ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে তার অনুমোদন ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে পরামর্শ দেয়া হয়।</p>	<p>(ক) ডিপিপি সমূহ অনুমোদনের লক্ষ্যে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; (খ) যে সকল প্রকল্পের ডিপিপি ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে তার অনুমোদন ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</p>	<p>পরিকল্পনা উইং এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সকল জোন</p>
<p>২.৯ বিবিধ</p>	<p>সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থা আইএমইডি সরেজমিন পরিদর্শন করবে এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের গুণগতমান মূল্যায়ন করা হবে। কাজেই প্রকল্পগুলোর তথ্য হালনাগাদ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়।</p> <p>সওজ অধিদপ্তরের ব্রিজ ডিজাইন ও পেভমেন্ট ডিজাইন কার্যক্রমে সময় বেশী নেয়া হয় মর্মে সভায় উল্লেখ করা হয়। বিভিন্ন মৃত্তিকা/পরীক্ষা/হাইড্রোলজিক্যাল/ফরফোলজিক্যাল সার্ভে/সমীক্ষা/জরীপ কাজ সম্পাদনের জন্য সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজন হলে সমীক্ষা প্রকল্প প্রণয়ন করতে পারে।</p> <p>কখনো দেখা যায় যে, টেন্ডারের কার্যাদেশের মেয়াদ ডিপিপি'র অনুমোদিত মেয়াদের চেয়ে বেশী। এ ধরনের বিষয় পরিহার করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।</p> <p>এডিপি'তে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিপূর্ণ ব্যবহার প্রধান প্রকৌশলী, জোনাল অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং প্রকল্প পরিচালক নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</p> <p>সকল সড়ক ও মহাসড়কে সাইন সিগন্যালের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।</p> <p>যে সকল প্রকল্পে যানবাহন, সরঞ্জামাদি ইত্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে তার তালিকা প্রণয়ন করে মেকানিক্যাল উইং এর মাধ্যমে দ্রুত ক্রয় সম্পন্ন করার এবং ক্রয় কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকলে তার বিবরণ প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।</p> <p>যে সকল প্রকল্পে নতুনভাবে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে সে সকল প্রকল্প পরিচালকগণকে এ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে দরপত্র আহ্বানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</p>	<p>(ক) সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থা আইএমইডি সরেজমিন পরিদর্শন করবে বিধায় প্রকল্পগুলোর তথ্য হালনাগাদ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; (খ) মৃত্তিকা/পরীক্ষা/ হাইড্রোলজিক্যাল/ ফরফোলজিক্যাল সার্ভে/সমীক্ষা/জরীপ কাজ সম্পাদনের জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং প্রয়োজনে এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করবে; (গ) প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্টিমেট প্রণয়নে অনেক বেশী সময় নেয়া পরিহার করতে হবে। প্রকল্প অনুমোদনের পরপরই এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে; (ঘ) কার্যাদেশের মেয়াদ ডিপিপি'র অনুমোদিত মেয়াদের চেয়ে বেশী হবে না; (ঙ) এডিপি'তে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিপূর্ণ ব্যবহার প্রধান প্রকৌশলী, জোনাল অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং প্রকল্প পরিচালক নিশ্চিত করবেন; (চ) সকল সড়ক ও মহাসড়কে আন্তর্জাতিক মানের সাইন সিগন্যালের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (ছ) যে সকল প্রকল্পে যানবাহন, সরঞ্জামাদি ইত্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে তার তালিকা প্রণয়ন করে মেকানিক্যাল উইং এর মাধ্যমে দ্রুত ক্রয় সম্পন্ন করতে হবে এবং ক্রয় কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকলে তার বিবরণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; (জ) যে সকল প্রকল্পে নতুনভাবে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে সে সকল প্রকল্প পরিচালকগণকে পরবর্তী অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে দরপত্র আহ্বানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (ঝ) প্রতিটি প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ও</p>	<p>প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অন্যান্য সংস্থা প্রধান এবং পরিকল্পনা উইং</p>

<p>প্রতিটি প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ও সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার জন্য নিয়মিতভাবে অর্থাৎ ৩/৪ মাস অন্তর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবানের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।</p> <p>সড়ক ও মহাসড়কের বাস্তব অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট মনিটরিং টীম'কে নিয়মিত নিজ নিজ মনিটরিং এলাকা পরিদর্শনের নির্দেশনা দেয়া হয়। এডিপি ও পিএমপি'র আওতায় টেন্ডার কার্যক্রমে যে সকল প্রতিষ্ঠানের নামে কাজের গাফলতি, বিলম্ব অথবা নিয়মান্বয়ের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।</p> <p>জিওবি অর্থায়নে গৃহীত বিনিয়োগ প্রকল্প ভালোভাবে মনিটরিং/সুস্পষ্টভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনে দেশীয় পরামর্শকের সংস্থান রাখার নির্দেশনা দেয়া হয়। জরুরী প্রয়োজনে দৈনিক মজুরীভিত্তিক শ্রমিকের সংস্থান রাখা যেতে পারে মর্মেও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।</p> <p>সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা চূড়ান্তকরণ ও সমাপ্তকরণের জন্য এখনই কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বরাদ্দ বৃদ্ধি/হ্রাসের বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।</p> <p>অতিরিক্ত বরাদ্দ, নতুন প্রকল্পের বরাদ্দ, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ/পরিবর্তনের সকল ধরনের প্রস্তাব অবশ্যই প্রধান প্রকৌশলীর মাধ্যমে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।</p> <p>প্রতিটি জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ যথাসময়ে তথ্য প্রেরণে বিলম্ব করায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া এবং যথাসময়ে তথ্য প্রেরণের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।</p> <p>যে সকল প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে তা উদ্ধোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।</p>	<p>সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার জন্য নিয়মিতভাবে অর্থাৎ ৩/৪ মাস অন্তর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবান করতে হবে;</p> <p>(এ) এডিপি ও পিএমপি'র আওতায় টেন্ডার কার্যক্রমে যে সকল প্রতিষ্ঠানের নামে কাজের গাফলতি, বিলম্ব অথবা নিয়মান্বয়ের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>(ট) জিওবি অর্থায়নে গৃহীত বিনিয়োগ প্রকল্প ভালোভাবে বাস্তবায়ন মনিটরিং এর জন্য প্রকল্পের চাহিদা বিবেচনায় দেশীয় পরামর্শক এর সংস্থান রাখা যেতে পারে। জরুরী প্রয়োজনে দৈনিক মজুরীভিত্তিক শ্রমিকের সংস্থান রাখা যেতে পারে;</p> <p>(ঠ) সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা চূড়ান্তকরণ ও সমাপ্তকরণের জন্য এখনই কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং বরাদ্দ বৃদ্ধি/হ্রাসের বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;</p> <p>(ড) অতিরিক্ত বরাদ্দ, নতুন প্রকল্পের বরাদ্দ, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ/পরিবর্তনের সকল ধরনের প্রস্তাব অবশ্যই প্রধান প্রকৌশলীর মাধ্যমে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;</p> <p>(ঢ) প্রতিটি জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি যথাসময়ে তথ্য প্রেরণ করবেন;</p> <p>(ন) যে সকল প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে তা উদ্ধোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>
--	---

৩. সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব

স্মারক নম্বর: ৩৫.০০.০০০০.০৩২.১৪.০১৮.১৯.৩৭৭

তারিখ: ২৫ ভাদ্র ১৪২৬

০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
- ২) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৩) সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
- ৫) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

