

সিস্টেমের সিস্টেম এনালিসিস	
← সিস্টেম এনালিসিস/সিস্টেমের বোঝানোর	
○ প্রোগ্রামার	
○ সাফটওয়্যার প্রোগ্রামার	
○ সিস্টেম-১/সিস্টেম-২	
○ মডি	
তারিখ: ১৪/১১/২০১৯	
স্বাক্ষর:	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসের জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত এডিপি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সভার তারিখ ২৪ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সভার সময় বিকাল ০৩:০১ ঘটিকা
স্থান সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি ...

১. উপস্থাপনা :

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। যুগ্মপ্রধান সভাকে অবহিত করেন যে, চলতি অর্থবছরে এ বিভাগের আওতায় ১৬৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, এর মধ্যে ১৪৪টি জিওবি অর্থায়নে, ১৬টি প্রকল্প সাহায্য এবং ৬টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে ২৫১৬৩.৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে জিওবি খাতে বরাদ্দ ১৫২৫০.৮৫ কোটি টাকা। অধ্যকার সভায় সংস্থা প্রধানগণ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ, প্রকল্প পরিচালকগণসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সভায় প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অর্থ ব্যয় পরিস্থিতি, বাস্তবায়ন সমস্যা এবং এর সমাধানের উপায় নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয় :

২. আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
--------------	--------	-----------	----------------

<p>২.১ এডিপি বাস্তবায়ন</p>	<p>সভায় আলোচনা হয় যে, এ বিভাগের চলতি অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দের মধ্যে সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত জিওবি অর্থের ১১.৩৮% ব্যয় হয়েছে। সওজ অধিদপ্তরের জোনভিত্তিক এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি (সংযুক্ত ছক)-এ দেয়া হয়েছে। সভায় সওজ অধিদপ্তরের জোনভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। বেশ কিছু প্রকল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায় অর্থ ছাড় করা হলেও কোন অর্থ ব্যয় হয়নি-এ বিষয়ে সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। জোনভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয় কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। যে সকল প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রণের বিষয় রয়েছে তা দ্রুত সমাধান করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা এবং যে সকল জোনের প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম তা সন্তোষজনক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোনাল অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ কে নির্দেশনা দেয়া হয়। যে সকল নতুন অনুমোদিত প্রকল্প এডিপিতে প্রতিফলিত হয়নি তার অনুকূলে বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে নির্দেশনা দেয়া হয়। ইতোমধ্যে যে সকল প্রকল্পের বরাদ্দ প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে সে সকল প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ প্রাপ্তির লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</p>	<p>(ক) জোনভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয় কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে; (খ) যে সকল প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রণের বিষয় রয়েছে তা দ্রুত সমাধান করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে; (গ) যে সকল জোনের প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম তা সন্তোষজনক পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে; (ঘ) যে সকল নতুন অনুমোদিত প্রকল্প এডিপিতে প্রতিফলিত হয়নি তার অনুকূলে বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; (ঙ) ইতোমধ্যে যে সকল প্রকল্পের বরাদ্দ প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে সে সকল প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ প্রাপ্তির লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</p>	<p>সকল সংস্থা প্রধান, প্রকল্প পরিচালকগণ ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সকল জোন</p>
<p>২.২ সংশোধিত অননুমোদিত, মেয়াদ উত্তীর্ণ ও সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প</p>	<p>সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ, চলতি অর্থবছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের আন্তঃখাত সমন্বয় বা সংশোধনের প্রয়োজন হলে অনতিবিলম্বে প্রস্তাব প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়। চলতি অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে যেগুলো সমাপ্ত করা হবে তা চিহ্নিত করে কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ এবং বরাদ্দ বৃদ্ধি বা হ্রাসের প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</p>	<p>(ক) সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (খ) চলতি অর্থবছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের আন্তঃখাত সমন্বয় বা সংশোধনের প্রয়োজন হলে অনতিবিলম্বে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে; (গ) চলতি অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে যেগুলো সমাপ্ত করা হবে তা চিহ্নিত করে কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ করতে হবে এবং বরাদ্দ বৃদ্ধি বা হ্রাসের প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের করতে হবে।</p>	<p>সকল সংস্থা/প্রকল্প পরিচালক</p>
<p>২.৩ অর্থ ছাড়</p>	<p>সভায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দের অর্থ যথাসময়ে ছাড়করণ ও যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়। একাধিক কিস্তির প্রয়োজন হলে যথানিয়মে প্রস্তাব প্রেরণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়।</p>	<p>২০১৯-২০২০ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দের অর্থ যথাসময়ে ছাড়করণ ও ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।</p>	<p>সকল সংস্থা</p>
<p>২.৪ পিসিআর</p>	<p>২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে যে সকল প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে তার পিসিআর দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</p>	<p>যে সকল প্রকল্পের পিসিআর আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয়েছে সেসকল প্রকল্পের পিসিআর এর ওপর আইএমইডির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।</p>	<p>সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা</p>

<p>২.৮ অননুমোদিত প্রকল্প</p>	<p>পিইসি সভায় সুপারিশকৃত ডিপিপি দ্রুত পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে নির্দেশনা দেয়া হয় এবং যে সকল প্রকল্পের ডিপিপি ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে তার অননুমোদন ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে পরামর্শ দেয়া হয়। যে সকল প্রকল্প বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়িত হবে সে সকল প্রকল্পের অর্থায়নের উৎস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে PDPP জরুরী ভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশন ও ইআরডি'তে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।</p>	<p>(ক) ডিপিপি দ্রুত পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; (খ) যে সকল প্রকল্পের ডিপিপি ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে তার অননুমোদন ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) যে সকল প্রকল্প বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়িত হবে সে সকল প্রকল্পের অর্থায়নের উৎস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে PDPP জরুরী ভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশন ও ইআরডি'তে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>পরিকল্পনা উইং এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সকল জোন</p>
<p>২.৯ প্রকল্পের কার্যাদেশ সংক্রান্ত</p>	<p>একই ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জোনের প্রকল্পের কার্যাদেশ পাচ্ছে বিধায় কাজের গুনগতমান নিশ্চিত করা যাচ্ছে না-এ বিষয়ে সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান'কে কার্যাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত সরকারি বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালনের নির্দেশনা দেয়া হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে করণীয় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সওজ অধিদপ্তরের প্রকিউরমেন্ট সার্কেল, মনিটরিং সার্কেল, ঢাকা সড়ক সার্কেল-এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়। উক্ত কমিটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধি-বিধান পর্যালোচনা করে প্রকল্পের কাজের গুনগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।</p>	<p>(ক) কাজের গুনগতমান নিশ্চিতকল্পে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান'কে কার্যাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত সরকারি বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করতে হবে; (খ) 'একই ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জোনের প্রকল্পের কার্যাদেশ পাচ্ছে বিধায় কাজের গুনগতমান নিশ্চিত করা যাচ্ছে না' বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে করণীয় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সওজ অধিদপ্তরের প্রকিউরমেন্ট সার্কেল, মনিটরিং সার্কেল, ঢাকা সড়ক সার্কেল-এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে; (গ) গঠিত কমিটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধি-বিধান পর্যালোচনা করে প্রকল্পের কাজের গুনগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।</p>	<p>প্রধান প্রকৌশলী, সওজ ও প্রকল্প পরিচালক (সকল জোন)</p>
<p>২.১০ APA সংক্রান্ত</p>	<p>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের APA লক্ষমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত এ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী ত্বরান্বিত করার পরামর্শ দেয়া হয়। সওজ অধিদপ্তরের APA-এর ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। APA-এর লক্ষমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতির প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করার এবং মন্ত্রণালয় থেকে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে মনিটরিং করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</p>	<p>(ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের APA লক্ষমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত এ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী ত্বরান্বিত করতে হবে; (খ) সওজ অধিদপ্তরের APA-এর ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে; (গ) APA-এর লক্ষমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতির প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে এবং মন্ত্রণালয় থেকে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে মনিটরিং করতে হবে।</p>	<p>প্রধান প্রকৌশলী, সওজ ও APA ফোকাল পয়েন্ট (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ)</p>
<p>২.১১ বিবিধ</p>	<p>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতির হালনাগাদ তথ্য মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করার নির্দেশনা দেয়া হয়। এডিপি রিভিউ সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেয়া হয়। সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থা আইএমইডি সরেজমিন পরিদর্শন করবে এবং</p>	<p>(ক) প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতির হালনাগাদ তথ্য মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করতে হবে; (খ) এডিপি রিভিউ সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে; (গ) সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থা আইএমইডি সরেজমিন পরিদর্শন করবে বিধায় প্রকল্পগুলোর তথ্য হালনাগাদ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে</p>	<p>প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অন্যান্য সংস্থা প্রধান এবং পরিকল্পনা উইং</p>

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের গুনগতমান মূল্যায়ন করা হবে। কাজেই প্রকল্পগুলোর তথ্য হালনাগাদ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়।

সওজ অধিদপ্তরের ব্রিজ ডিজাইন ও পেভমেন্ট ডিজাইন কার্যক্রমে সময় বেশী নেয়া হয় মর্মে সভায় উল্লেখ করা হয়। বিভিন্ন মৃত্তিকা/পরীক্ষা/হাইড্রোলজিক্যাল/ফরফোলজিক্যাল সার্ভে/সমীক্ষা/জরীপ কাজ সম্পাদনের জন্য সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজন হলে সমীক্ষা প্রকল্প প্রণয়ন করতে পারে।

কখনো দেখা যায় যে, টেন্ডারের কার্যাদেশের মেয়াদ ডিপিপি'র অনুমোদিত মেয়াদের চেয়ে বেশী। এ ধরনের বিষয় পরিহার করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।

এডিপি'তে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিপূর্ণ ব্যবহার প্রধান প্রকৌশলী, জোনাল অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং প্রকল্প পরিচালক নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সকল সড়ক ও মহাসড়কে সাইন সিগন্যালের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

যে সকল প্রকল্পে যানবাহন, সরঞ্জামাদি ইত্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে তার তালিকা প্রণয়ন করে মেকানিক্যাল উইং এর মাধ্যমে দ্রুত ক্রয় সম্পন্ন করার এবং ক্রয় কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকলে তার বিবরণ প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।

যে সকল প্রকল্পে নতুনভাবে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে সে সকল প্রকল্প পরিচালকগণকে এ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে দরপত্র আহ্বানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

প্রতিটি প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ও সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার জন্য নিয়মিতভাবে অর্থাৎ ৩/৪ মাস অন্তর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বানের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।

সড়ক ও মহাসড়কের বাস্তব অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট মনিটরিং টীম'কে নিয়মিত নিজ নিজ মনিটরিং এলাকা পরিদর্শনের নির্দেশনা দেয়া হয়।

পিএমপি'র ১ম পর্যায়ের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করে ২য়

হবে;

(ঘ) মৃত্তিকা/পরীক্ষা/ হাইড্রোলজিক্যাল/ ফরফোলজিক্যাল সার্ভে/সমীক্ষা/জরীপ কাজ সম্পাদনের জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং প্রয়োজনে এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করবে;

(ঙ) প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্টিমেট প্রণয়নে অনেক বেশী সময় নেয়া পরিহার করতে হবে। প্রকল্প অনুমোদনের পরপরই এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে;

(চ) কার্যাদেশের মেয়াদ ডিপিপি'র অনুমোদিত মেয়াদের চেয়ে বেশী হবে না;

(ছ) এডিপি'তে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিপূর্ণ ব্যবহার প্রধান প্রকৌশলী, জোনাল অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং প্রকল্প পরিচালক নিশ্চিত করবেন;

(জ) সকল সড়ক ও মহাসড়কে আন্তর্জাতিক মানের সাইন সিগন্যালের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(ঝ) যে সকল প্রকল্পে যানবাহন, সরঞ্জামাদি ইত্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে তার তালিকা প্রণয়ন করে মেকানিক্যাল উইং এর মাধ্যমে দ্রুত ক্রয় সম্পন্ন করতে হবে এবং ক্রয় কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকলে তার বিবরণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

(ট) যে সকল প্রকল্পে নতুনভাবে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে সে সকল প্রকল্প পরিচালকগণকে পরবর্তী অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে দরপত্র আহ্বানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(ঠ) প্রতিটি প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ও সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার জন্য নিয়মিতভাবে অর্থাৎ ৩/৪ মাস অন্তর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে;


(ড) পিএমপি'র ১ম পর্যায়ের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করে ২য় পর্যায়ের কাজ হাতে নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

(ঢ) এডিপি ও পিএমপি'র আওতায় টেন্ডার কার্যক্রমে যে সকল প্রতিষ্ঠানের নামে কাজের গাফলতি, বিলম্ব অথবা নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(নে) জিওবি অর্থায়নে গৃহীত বিনিয়োগ প্রকল্প ভালোভাবে বাস্তবায়ন মনিটরিং এর জন্য প্রকল্পের চাহিদা বিবেচনায় দেশীয় পরামর্শক এর সংস্থান রাখা যেতে পারে। জরুরী প্রয়োজনে দৈনিক মজুরীভিত্তিক শ্রমিকের

<p>পর্যায়ের কাজ হাতে নেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।</p> <p>এডিপি ও পিএমপি'র আওতায় টেন্ডার কার্যক্রমে যে সকল প্রতিষ্ঠানের নামে কাজের গাফলতি, বিলম্ব অথবা নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।</p> <p>জিওবি অর্থায়নে গৃহীত বিনিয়োগ প্রকল্প ভালোভাবে মনিটরিং/সুস্পষ্টভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনে দেশীয় পরামর্শকের সংস্থান রাখার নির্দেশনা দেয়া হয়। জরুরী প্রয়োজনে দৈনিক মজুরীভিত্তিক শ্রমিকের সংস্থান রাখা যেতে পারে মর্মেও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।</p> <p>সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা চূড়ান্তকরণ ও সমাপ্তকরণের জন্য এখনই কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বরাদ্দ বৃদ্ধি/হ্রাসের বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।</p> <p>অতিরিক্ত বরাদ্দ, নতুন প্রকল্পের বরাদ্দ, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ/পরিবর্তনের সকল ধরনের প্রস্তাব অবশ্যই প্রধান প্রকৌশলীর মাধ্যমে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। প্রতিটি জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ যথাসময়ে তথ্য প্রেরণে বিলম্ব করায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া এবং যথাসময়ে তথ্য প্রেরণের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।</p> <p>যে সকল প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে তা উদ্ধোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।</p>	<p>সংস্থান রাখা যেতে পারে;</p> <p>(ত) সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা চূড়ান্তকরণ ও সমাপ্তকরণের জন্য এখনই কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং বরাদ্দ বৃদ্ধি/হ্রাসের বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;</p> <p>(থ) অতিরিক্ত বরাদ্দ, নতুন প্রকল্পের বরাদ্দ, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ/ পরিবর্তনের সকল ধরনের প্রস্তাব অবশ্যই প্রধান প্রকৌশলীর মাধ্যমে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;</p> <p>(দে) প্রতিটি জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি যথাসময়ে তথ্য প্রেরণ করবেন;</p> <p>(ধ) যে সকল প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে তা উদ্ধোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>
---	--

৩. সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



মোঃ নজরুল ইসলাম

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

স্মারক নম্বর: ৩৫.০০.০০০০.০৩২.১৪.০১৮.১৯.৪৭২

তারিখ: ১৪ কার্তিক ১৪২৬

৩০ অক্টোবর ২০১৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
- ২) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৩) সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা

- ৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
- ৫) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
- ৬) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালককে কার্যবিবরণী প্রেরণের অনুরোধসহ)
- ৭) অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৮) অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৯) অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১০) নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ
- ১১) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ
- ১২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন
- ১৩) যুগ্ম সচিব, বিআরটিসি শাখা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১৪) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১৫) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১৬) প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, ঢাকা
- ১৭) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণীটি এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ১৮) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

Dmitra

দীপ জন মিত্র

সহকারী প্রধান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)