

AMENDED  
10.12.18

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ  
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা  
[www.rthd.gov.bd](http://www.rthd.gov.bd)


নং-৩৫.০০.০০০০.০৩২.১৪.০১৯.১৮-৬৬৯

তারিখঃ ১০-১২-২০১৮

বিষয়ঃ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ০২ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

  
(মোঃ সামীমুজ্জামান)  
উপপ্রধান  
ফোন-৯৫১৪২৬৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
- ২। সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৩। সচিব, বাস্তবায়ন, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৪। সদস্য (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৫। সদস্য (ভৌত অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৬। অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৭-৮। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/বাজেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৯। ইইনসি ইঞ্জিনিয়ার পরিদপ্তর, সেনা সদর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
- ১০। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালককে কার্যবিবরণী প্রেরণের অনুরোধসহ)
- ১১। যুগ্ম-সচিব (বিআরটিসি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১২। মহা পরিচালক, সদর দপ্তর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রাকশন ব্রিগেড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
- ১৩। মহা পরিচালক, সদর দপ্তর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রাকশন ব্রিগেড, দামপাড়া আর্মি ক্যাম্প, চট্টগ্রাম
- ১৪। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, ঢাকা

অনুলিপি সদয় অবগতি জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণীটি এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ৪। যুগ্মপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৫। উপপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৬-৭। অফিস কপি/মাস্টার কপি



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ  
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা

জিওবি অর্থায়নে গৃহীত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি  
পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম  
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ  
তারিখ : ০২ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ  
সময় : ১০.০০ ঘটিকা  
সভার উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

২. উপস্থাপনা:

২.১ সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাকে অবহিত করা হয় যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ১০টি প্রকল্প বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড ২৪ ও ৩৪ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৬৬৫.৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে, যা এ বিভাগের এডিপি বরাদ্দের ৩.৩০%। নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ২৪৬.৬১ কোটি টাকা (৩৭%) ছাড় করে মাত্র ২০১.২৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বরাদ্দের তুলনায় ব্যয়ের হার ৩০%। চলমান ০৭টি, নতুন অনুমোদিত ০৩টি এবং ০৭টি প্রস্তাবিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন/প্রক্রিয়াকরণ অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩. আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

| আলোচ্য বিষয়                                                                                                                                                                                                               | আলোচনা                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | সিদ্ধান্ত                                                                                                                                                                                                                     | বাস্তবায়নকারী            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ৩.১ সিলেট শহর বাইপাস-<br>গ্যারিসন লিংক টু শাহ পরাণ<br>সেতু ঘাট সড়ক ৪ লেন মহাসড়ক<br>উন্নয়ন<br>মেয়াদ: (১/৪/১৭- ৩১/১২/১৮)                                                                                                 | সংশোধিত ডিপিপি এবং মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব<br>অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য<br>পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ<br>অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।<br>চলতি অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যবহার<br>বৃদ্ধির জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।                                                   | (ক) সংশোধিত ডিপিপি এবং মেয়াদ বৃদ্ধির<br>প্রস্তাব অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য<br>পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিয়মিত<br>যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।<br>(খ) চলতি অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অর্থের<br>ব্যবহার বৃদ্ধির করতে হবে। | ২৪ কনস্ট্রাকশন<br>ব্রিগেড |
| ৩.২ মিরপুর ডিওএইচএস গেট-২<br>হতে মিরপুর-১২ বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত<br>মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন<br>প্রকল্প<br>মেয়াদ: (১/৭/১৭- ৩১/১২/১৮)                                                                                   | প্রকল্পের পিএসসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে<br>সংশোধিত ডিপিপি এবং মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব<br>জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার নির্দেশনা<br>দেয়া হয়। চলতি অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অর্থ<br>পুরোটা ছাড় করা এবং নির্ধারিত সময়ের<br>মধ্যে প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্ত করার<br>জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে। | (ক) সংশোধিত ডিপিপি এবং মেয়াদ বৃদ্ধির<br>প্রস্তাব জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে<br>হবে;<br>(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের যাবতীয়<br>কার্যক্রম সমাপ্ত করতে হবে।                                                | ২৪ কনস্ট্রাকশন<br>ব্রিগেড |
| ৩.৩ সীমান্ত সড়ক (রাঙ্গামাটি,<br>খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য<br>জেলা) নির্মাণ (১ম পর্যায়)<br>মেয়াদ: (১/১/১৮- ৩০/৬/২১)                                                                                                | প্রকল্পের পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত এবং<br>আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সুপারিশের আলোকে<br>সংশোধিত ডিপিপি জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে<br>প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।                                                                                                                                              | সংশোধিত ডিপিপি জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে<br>প্রেরণ করতে হবে।                                                                                                                                                                 | ৩৪ কনস্ট্রাকশন<br>ব্রিগেড |
| ৩.৪ ঢাকা-খুলনা (এন-৮)<br>মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী<br>ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-<br>বাবুজার লিংক সড়কসহ)<br>মাওয়া পর্যন্ত এবং পীচুর-ভাঙ্গা<br>অংশে যানবাহনের জন্য পৃথক<br>লেনসহ ৪-লেন উন্নীতকরণ<br>মেয়াদ:(১/৩/১৬-৩০/৬/২০১৯) | সভাকে অবহিত করা হয় যে, সংশোধিত<br>ডিপিপি ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে।<br>প্রশাসনিক অনুমোদন জরুরিভিত্তিতে জারির<br>জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।                                                                                                                                                               | জরুরিভিত্তিতে প্রশাসনিক অনুমোদন জারি<br>করতে হবে।                                                                                                                                                                             | ২৪ কনস্ট্রাকশন<br>ব্রিগেড |




|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ৩.৫) ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পৌর-ভাঙ্গা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেন উন্নয়ন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ<br><br>(মেয়াদ: ১১/১৮-৩০/৬/২০১৯) | চলতি অর্থবছরের বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সে আলোকে কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।                           | (ক) চলতি অর্থবছরের বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।<br>(খ) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করতে হবে।              | ২৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড                |
| ৩.৬) আলীকদম-জালানীপাড়া-করুপাতা-পোয়ামুহুরী সড়ক নির্মাণ প্রকল্প<br>(মেয়াদ: ১১/১৭-৩০/৬/১৯)                                                                                                                                                     | আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি'র সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধিত ডিপিপি আগামী ০৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়।                                                                                  | সংশোধিত ডিপিপি আগামী ০৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।                                                                                                              | সওজ অধিদপ্তর ও ৩৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড |
| ৩.৭) বগাছড়ি-ননিয়ারচর-লংগদু সড়কের ১০ম কি:মি: এ চেংগী নদীর উপর ৫০০.০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ<br>(মেয়াদ: ১১/১৬-৩১/১২/১৯)                                                                                                                     | আরডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং বাস্তব অগ্রগতি ত্রাশিত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।                                                       | (ক) আরডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে;<br>(খ) বাস্তব অগ্রগতি ত্রাশিত করতে হবে।                            | ৩৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড                |
| ৩.৮) ধানচি-রিমাকরি-মদক-লিকরি সড়ক নির্মাণ প্রকল্প<br>মেয়াদকাল:<br>(১-১-১৭ হতে ৩০-৬-২০)                                                                                                                                                         | মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত ডিপিপি আগামী ০৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়।                                                                       | সংশোধিত ডিপিপি আগামী ০৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।                                                                                                              | ৩৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড                |
| ৩.৯) ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাতার সেনানিবাসস্থ শ্যাটল ক্লাব পয়েন্টে আভারপাস নির্মাণ                                                                                                                                                              | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।                                                                                                                 | প্রকল্পের কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।                                                                                                                                 | ২৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড                |
| ৩.১০) রাজউক পূর্বাচল ৩০০ ফুট মহাসড়ক হতে মাদানী এভিনিউ-সিলেট মহাসড়ক পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ                                                                                                                                                 | চলতি অর্থবছরের বরাদ্দ চাহিদা প্রস্তাব এবং ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। | (ক) চলতি অর্থবছরের বরাদ্দ চাহিদা প্রস্তাব এবং ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।<br>(খ) প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | ২৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড                |
| ৩.১১) ঢাকা-এয়ারপোর্ট মহাসড়কে শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এবং কলেজ এর নিকট পথচারী আভারপাস নির্মাণ                                                                                                                                     | চলতি অর্থবছরের বরাদ্দ চাহিদা প্রস্তাব এবং ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। | (ক) চলতি অর্থবছরের বরাদ্দ চাহিদা প্রস্তাব এবং ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।<br>(খ) প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | সওজ অধিদপ্তর, ২৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড  |
| <b>৪.০ নতুন অননুমোদিত প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                       |
| ৪.১) মহালছড়ি-সিন্দুকছড়ি-জালিয়াপাড়া সড়ক পুনঃনির্মাণ ২য় পর্যায়                                                                                                                                                                             | পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ত্রাশিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।                                                               | ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ত্রাশিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।                                                                               | সওজ অধিদপ্তর, ৩৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড  |
| ৪.২) কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ডাইভ (২৩ কিলোমিটার) প্রশস্তকরণ ও ৬ কিলোমিটার পুনঃনির্মাণ                                                                                                                                                            | পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত ডিপিপি'র ওপর পিইসি সভা আয়োজনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।                                                                 | পিইসি সভা আয়োজনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।                                                                                              | সওজ অধিদপ্তর, ৩৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড  |
| ৪.৩) মেরিন ডাইভের ১ম ১.৭ কিলোমিটার ক্ষতিগ্রস্ত অংশে ফ্লাইওভার নির্মাণ                                                                                                                                                                           | পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত ডিপিপি'র ওপর পিইসি সভা আয়োজনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য বলা হয়।                                                                             | পিইসি সভা আয়োজনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।                                                                                                      | সওজ অধিদপ্তর, ৩৪ কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেড  |



|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ৪.৪) ওয়াকওয়ে নির্মাণ প্রকল্প (কলাতলী হতে লাবনী পয়েন্ট) | পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।                                                                                                                   | ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।                                                                                                                                              | সওজ অধিদপ্তর, ৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড                   |
| ৪.৫) লেবুখালী-রামপুর-মির্জাগঞ্জ সংযোগ সড়ক নির্মাণ        | পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।                                                                                                                   | ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।                                                                                                                                                 | সওজ অধিদপ্তর, ২৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড ও পরিকল্পনা কমিশন |
| ৪.৬) ফাসিয়াখালী থেকে আলীকদম পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ         | ফাসিয়াখালী থেকে আলীকদম পর্যন্ত সড়কের রুটে বিদ্যমান ২টি সেতুর হাইড্রোলজি ও মরফোলজি স্ট্যাডির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে উক্ত সড়কের প্রশস্তকরণ ও উন্নয়নের জন্য নতুন প্রকল্পের ডিপিপি প্রনয়নপূর্বক আগামী ০৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।        | ফাসিয়াখালী থেকে আলীকদম পর্যন্ত সড়কের রুটে বিদ্যমান ২টি সেতুর হাইড্রোলজি ও মরফোলজি স্ট্যাডির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে ডিপিপি প্রনয়নপূর্বক আগামী ০৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।                                                              | ৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড এবং সওজ                         |
| ৫. বিবিধ                                                  | সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য বলা হয়। চলমান আলিকদম-কুরুকপাতা-পোয়ামুহুরী সড়ক এবং খানচি-রিমাক্রি-মোদক-লিক্রি সড়ক ২টি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের গেজেটভুক্ত করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। | (ক) সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।<br>(খ) চলমান আলিকদম-কুরুকপাতা-পোয়ামুহুরী সড়ক এবং খানচি-রিমাক্রি-মোদক-লিক্রি সড়ক ২টি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের গেজেটভুক্ত করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পন্ন করতে হবে। | সওজ অধিদপ্তর ও ৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড                  |

৬. সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(মোঃ নজরুল ইসলাম)

সচিব

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

