

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	
<input type="checkbox"/> সিস্টেম এনালিস্ট/সিনিয়র প্রোগ্রামার <input type="checkbox"/> প্রোগ্রামার <input type="checkbox"/> সহকারী প্রোগ্রামার <input checked="" type="checkbox"/> সঃমে:ই-১/সঃমে:ই-২ <input type="checkbox"/> নথি ডায়েরি নং..... তারিখঃ 11/12/19..... স্বাক্ষর	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কার্যক্রম ও এডিপি শাখা

জিওবি অর্থায়নে গৃহীত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব

সভার তারিখ ২৮ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

সভার সময় সকাল ১০:০০ ঘটিকা

স্থান ভবন নং-৭, কক্ষ নং ৮২১, বাংলাদেশ সচিবালয়

উপস্থিতি ...

২. উপস্থাপনাঃ

সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাকে অবহিত করা হয় যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ১০টি প্রকল্প বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড ২৪ ও ৩৪ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এডিপিতে ১৩৩৭.৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে, যা এ বিভাগের এডিপি বরাদ্দের ৫.৩২%। অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ৬৬৮.৯৫ কোটি টাকা (৫০%) ছাড় করে ২৮৬.৭০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বরাদ্দের তুলনায় ব্যয়ের হার ২১.৪৩%।


৩. আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১ ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পীচ্চর-ভাঙ্গা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেন উন্নয়ন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ মেয়াদ: (১/০৯/১৮-৩০/৬/২০)	সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি জানান যে, প্রকল্পের কার্যক্রম দ্রুত চলছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য টোল প্লাজার ডিজাইন ও প্রযুক্তিগত বিষয়াদি নিয়ে গত ১৩-১২-২০১৯ একটি প্রাথমিক আলোচনা সভা হয়েছে। আরও একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত ২১৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের জন্য সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী'র তরফ থেকে একটি ডি.ও. পত্র অর্থ মন্ত্রী বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা বিশেষ করে ভাঙ্গা গোলচত্বর এলাকায় নতুন অধিগ্রহণকৃত ভূমির মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা বিশেষ করে ভাঙ্গা গোলচত্বর এলাকায় নতুন অধিগ্রহণকৃত ভূমির মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	২৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড

৩.২ আলীকদম-জালানীপাড়া-করুকপাতা-পোয়ামুহুরী সড়ক নির্মাণ প্রকল্প মেয়াদ: (১/১/১৭-৩০/৬/১৯)	প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়।	অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।	পরিকল্পনা উইং
৩.৩ বগাছড়ি-ননিয়ারচর-লংগদু সড়কের ১০ম কি:মি: এ চেংগী নদীর উপর ৫০০.০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ মেয়াদ: (১/১১/১৬-৩১/১২/১৯)	সংশোধিত ডিপিপি'র ওপর ০৫-১২-২০১৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হবে। আরডিপিপি অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ বেশী বিধায় সংশোধনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	আরডিপিপি অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ বেশী বিধায় সংশোধনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড
৩.৪ সিলেট শহর বাইপাস-গ্যারিসন লিংক টু শাহ পরাণ সেতু ঘাট সড়ক ৪ লেন মহাসড়ক উন্নয়ন মেয়াদ: (১/৪/১৭- ৩০/০৬/২০)	সংশোধিত ডিপিপি'র ওপর অনুমোদনপত্র জারি করা হয়েছে। ৩০-০৬-২০২০ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	সংশোধিত ডিপিপি'র আলোকে প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করতে হবে।	২৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড ও প্রকল্প পরিচালক
৩.৫ খানচি-রিমাকরি-মদক-লিকরি সড়ক নির্মাণ প্রকল্প মেয়াদ: (১/১/১৭-৩০/৬/২০)	অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। বরাদ্দ প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের জন্য বলা হয়।	বরাদ্দ প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।	পরিকল্পনা উইং
৩.৬ মিরপুর ডিওএইচএস গেট-২ হতে মিরপুর-১২ বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প মেয়াদ: (১/৭/১৭- ৩১/১২/১৯)	৩১-১২-২০১৯ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে। ডিপিপিতে অর্থনৈতিক কোড সংক্রান্ত একটি ভুল রয়েছে, যা সংশোধন করা আবশ্যিক। এক সপ্তাহের মধ্যে এ বিষয়ে প্রস্তাব দেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	ডিপিপিতে অর্থনৈতিক কোড সংক্রান্ত একটি ভুল থাকায় সংশোধন প্রস্তাব এক সপ্তাহের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	২৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড
৩.৭ সীমান্ত সড়ক (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা) নির্মাণ (১ম পর্যায়) মেয়াদ: (১/১/১৮- ৩০/৬/২১)	সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি। দ্রুত প্রেরণের জন্য পরামর্শ দিয়ে সড়ক এলাইনমেন্টের সাথে সংশ্লিষ্ট এলজিইডির প্রায় ৫ কিলোমিটার সড়ক সওজ অধিদপ্তরে স্থানান্তরের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য পুনরায় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম জোন'কে নির্দেশনা দেয়া হয়।	ক) সংশোধিত ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। খ) এলাইনমেন্টের সাথে সংশ্লিষ্ট এলজিইডির প্রায় ৫ কিলোমিটার সড়ক সওজ অধিদপ্তরে স্থানান্তরের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম জোন
৩.৮ রাজউক পূর্বাচল ৩০০ ফুট মহাসড়ক হতে মাদানী এভিনিউ-সিলেট মহাসড়ক পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ মেয়াদ: (১/৭/১৮- ৩১/১২/২০)	প্রকল্পের চলমান কাজ বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ এবং এডিপি রিভিউ সভায় প্রকল্প পরিচালককে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়।	ক) প্রকল্পের চলমান কাজ বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; খ) এডিপি রিভিউ সভায় প্রকল্প পরিচালককে উপস্থিত থাকবেন।	২৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড ও প্রকল্প পরিচালক
৩.৯ ঢাকা-এয়ারপোর্ট মহাসড়কে শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এবং কলেজ এর নিকট পথচারী আন্ডারপাস নির্মাণ মেয়াদ: (১/১/১৮- ৩১/১২/১৯)	প্রকল্পটি জুন ২০২০-এ সমাপ্ত হবে বিধায় প্রকল্পের অর্থ দ্রুত ছাড় করার জন্য পরামর্শ দিয়ে প্রকল্পের ভৌত কাজের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতির প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়।	ক) প্রকল্পের অর্থ দ্রুত ছাড় করতে হবে; খ) প্রকল্পের ভৌত কাজের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতির প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	সওজ অধিদপ্তর, ২৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড


৩.১০ মহালছড়ি-সিন্দুকছড়ি-জালিয়াপাড়া সড়ক পুনঃনির্মাণ ২য় পর্যায় মেয়াদ: (১/১২/১৮- ৩১/১২/২১)	গত ২০-১১-২০১৯ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনের পত্রের মাধ্যমে নতুন এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থের আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য বলা হয়।	বরাদ্দকৃত অর্থের আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড ও প্রকল্প পরিচালক
৩.১১ কেরানীহাট-বান্দরবান জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততা ও উচ্চতায় উন্নীতকরণ মেয়াদ: (১/৭/১৮- ৩০/৬/২১)	এ প্রকল্পের বরাদ্দের ব্যয় খাত সংশোধন করে সংলগ্নী ৪ ও ৫ সহ প্রস্তাব দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়।	এ প্রকল্পের বরাদ্দের ব্যয় খাত সংশোধন করে সংলগ্নী ৪ ও ৫ সহ প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড
৪.০ নতুন অননুমোদিত প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প			
৪.১ কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ (২৩ কিলোমিটার) প্রশস্তকরণ ও ৬ কিলোমিটার পুনঃনির্মাণ	পুনর্গঠিত ডিপিপি অদ্যাবধি মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি। ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সওজ অধিদপ্তর, ৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড
৪.২ মেরিন ড্রাইভের ১ম ১.৭ কিলোমিটার ক্ষতিগ্রস্ত অংশে ফ্লাইওভার নির্মাণ	সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে ফ্লাইওভার বাদ দিয়ে কেবল মেরিন ড্রাইভ নির্মাণের জন্য ডিপিপি পুনর্গঠনের পরামর্শ দেয়া হয়।	ফ্লাইওভার বাদ দিয়ে কেবল মেরিন ড্রাইভ নির্মাণের জন্য ডিপিপি পুনর্গঠন করতে হবে।	সওজ অধিদপ্তর, ৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড এবং এস্টেট উইং
৪.৩ ওয়াকওয়ে নির্মাণ প্রকল্প (কলাতলী হতে লাবনী পয়েন্ট)	পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সওজ অধিদপ্তর, ৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড
৪.৪ লেবুখালী-রামপুর-মির্জাগঞ্জ সংযোগ সড়ক নির্মাণ	পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য পুনরায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সওজ অধিদপ্তর ও ২৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড
৫. বিবিধ	পার্বত্য জেলায় মহাসড়ক নেটওয়ার্কের সাইন, সিগন্যাল, রোড মার্কিং, নির্দেশক ইত্যাদি পরিষ্কার-নিরীক্ষা করে পর্যাপ্ত পরিমাণে সংযোজনের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। কেরানীহাট-বান্দরবান সড়ক সেনাবাহিনীর প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	পার্বত্য জেলায় মহাসড়ক নেটওয়ার্কের সাইন, সিগন্যাল, রোড মার্কিং, নির্দেশক ইত্যাদি পরিষ্কার-নিরীক্ষা করে পর্যাপ্ত পরিমাণে সংযোজন করতে হবে। কেরানীহাট-বান্দরবান সড়ক সেনাবাহিনীর প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড

৬. আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 মোঃ নজরুল ইসলাম
 সচিব

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃ: আ: পরিচালক-৫)
- ২) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৪) সদস্য (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৫) সদস্য (ভৌত অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৬) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
- ৭) অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৮) অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ৯) অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১০) ই-ইনসি ইঞ্জিনিয়ার পরিদপ্তর, সেনা সদর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
- ১১) যুগ্মসচিব (বিআরটিসি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১২) মহাপরিচালক, সদর দপ্তর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
- ১৩) মহাপরিচালক, সদর দপ্তর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড, দামপাড়া আর্মি ক্যাম্প, চট্টগ্রাম
- ১৪) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১৫) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ১৬) প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, ঢাকা
- ১৭) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণীটি এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ১৮) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ



দীপ জন মিত্র

সহকারী প্রধান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)